

柵原地域義務教育学校建設スケジュール

令和6年1月末現在

項目	年度	R4												R5												R6				
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5			
建設工事関係	①造成工事（Ⅰ期工事） 上段校舎敷地側	①Ⅰ期造成工事																												
	②本調整池整備工事	②本調整池																												
	③建築工事													50% 70% 100% ← 基礎工事 → ← 躯体工事 → ← 屋根工事 → ← 内装工事 →																
	④造成工事（Ⅱ期工事） 下段側													④Ⅱ期造成工事																
	⑤外構工事（Ⅰ期工事）上段 (グラウト・舗装・遊具・フェンス)																									⑤上段				
	⑥外構工事（Ⅱ期工事）下段 (グラウト・舗装・フェンス・舗装・その他)																									⑥下段				
	⑦町道舗装工事													町道舗装工事																
	⑧県道交差点舗装工事																									交差点工事				
	引越・備品搬入																									備品購入				
	開校																													

 工事完了
 工事中・工事予定



アリーナ



1階普通教室