

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和05年07月13日

計画の名称	安全・安心なまちづくりに向けた魅力ある水環境整備(防災・安全) (重点計画)												
計画の期間	令和03年度 ~ 令和06年度 (4年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	美咲町												
計画の目標	安全・安心なまちづくりに向け、浸水対策を行い魅力ある水環境を創造する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	180	A	180	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R3当初	中間目標値 R4末	最終目標値 R6末
1	下水道による都市浸水対策達成率を0%(R3)から100%(R6)へ増加させる。 下水道による都市浸水対策達成率 浸水対策完了済み面積(ha) / 浸水対策を実施すべき面積(ha)	52%	83%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	○
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	美咲町	直接	-	管渠(雨水)	新設	久木排水区	調査・設計等	美咲町						22	-	
	A07-002	下水道	一般	美咲町	直接	-	管渠(雨水)	新設	久木雨水ゲートポンプ	雨水樋門 N=1基	美咲町						50	-	
	A07-003	下水道	一般	美咲町	直接	-	管渠(雨水)	新設	小瀬排水区	調査・設計等	美咲町						50	-	
	A07-004	下水道	一般	美咲町	直接	-	管渠(雨水)	新設	小瀬雨水排水路整備	雨水放流渠	美咲町						50	-	
	A07-005	下水道	一般	美咲町	直接	-	-	-	内水浸水想定区域図作成	N=1式	美咲町						8	-	
											小計						180		
											合計						180		

中間評価

中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制

美咲町により実施

中間評価の実施時期

令和5年3月

公表の方法

美咲町ホームページで公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

実績値が中間目標値を上回り、目標を達成することができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

地元の意見を尊重しかつ現状に見合った規模の事業を実施していく。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	浸水対策完了済み面積（ha） / 浸水対策を実施すべき面積（ha）	
	中間 目標値	83%
	中間 実績値	85%