

柵原地域義務教育学校建設スケジュール

令和5年11月末現在

項目	年度	R4												R5												R6							
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5						
建設工事関係	①造成工事（Ⅰ期工事） 上段校舎敷地側	①Ⅰ期造成工事																															
	②本調整池整備工事	②本調整池																															
	③建築工事																			50%				70%									
	④造成工事（Ⅱ期工事） 下段側																																
	⑤外構工事（Ⅰ期工事）上段 （グラウンド舗装・遊具・フェンス）																																
	⑥外構工事（Ⅱ期工事）下段 （グラウンド舗装・フェンス・舗装・その他）																																
	⑦町道舗装工事																																
	⑧県道交差点舗装工事																																
	引越・備品搬入																																
	開校																																

 工事完了
 工事中・工事予定



交流ホール



1階普通教室