社会資本総合整備計画 中間評価書 令和06年08月28日

		へ繋ぐ下水道施設管理(防災・安全)									
計画の	[の期間 令和 0 3 年度 ~ 令和 0 7 年度 (5年間) 重点配分対象の該当								1象の該当		
交付対	対対象 美咲町										
計画の	目標 ストックマネ	ジメント計画に基づく点検・更新を行い	1、安全な汚水処理施設運営を	行う。							
全体事	業費(百万円)	合計 (A + B + C + D)	139 A	139 B	0 C	0 D	0 効果促進事	業費の割合 C / (A + B + C	/ (A + B + C + D) 0 %		
	計画の成果目標(定量的指標)										
番号				当初現況値	中間目標値	最終目標値					
			定量的指標の定義	XX 0 # XL 1V			R3当初	R5末	R7末		
1	計画期間における		 R7)へ増加させる。				1.031	TIOS/C	W N		
	汚水処理施設点検		,				0%	56%	100%		
		・ 了箇所数(計画期間内) ÷ マンホー	- ル点検箇所数(計画期間内)	× 100							
			<u> </u>								
							T				
		個別施設計画を含む・	国土強靭化を含む -	定住自立圏を含む・	連携中枢都市圏を含む	流域水循環計画を含む -	地域再生計画を含む	- 避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供		

A 基幹事業									ı						1		
		事業	地域	交付	直接	事業者	 種別 1	種別 2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名 /			(年度)	全体事業費	費用	個別施設計画
基幹事業(大)	番号	種別	種別	対象	間接		1±7/3 .	リエルコー	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	R03 R04	R05	R06 R07	(百万円)	便益比	策定状況
			実施す	ることに。	より期待:	される効果											
		備考	1 .	T	1		1	1	T	T	T					I	
下水道事業		下水道	一般	美咲町	直接	-	管渠(改築	中央処理区マンホール点	マンホール点検 N=100箇所	美咲町				2		-
	A07-001						汚水)		検								
		下水道	一般	美咲町	直接	-	管渠(改築	中央処理区マンホール蓋	マンホール蓋更新等 N=5箇	美咲町				5		-
	A07-002						汚水)		更新	所							
				1		1										l	1
		下水道	一般	美咲町	直接	-	管渠(改築	中央処理区マンホールポ	マンホールポンプ等更新 N=	美咲町				77		T -
	A07-003	1	/32	2000			汚水)		ンプ更新	5基							
							7377)		フラ文が	 0							
		- LO#	40	<u>→</u> + => / == =		T	66.5E /	76.66		A0/40-> 1 11 44/4949 + +10	→ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				1	I	1
	A07-004	下水道	一般	美咲町	直接	-	管渠(改染	中央処理区マンホール詳	錦織マンホール詳細調査・設					10		-
	A07-004						汚水)		細調査・設計	計等 N=1式							
																	_
		下水道	一般	美咲町	直接	-	終末処	改築	柵原処理区TN/TP計更新	柵原浄化センターTN/TP計更	美咲町				10		-
	A07-005						理場			新 N=1式							
			•		•		•	•			•			•			
		下水道	一般	美咲町	直接	-	管渠(改築	中央処理区マンホール更	錦織マンホール更新 N= 1 箇	美咲町				15		-
	A07-006						汚水)		新	所							
							, , ,		1	1							

1 案件番号: 0000604726

A 基幹事業		事業	地域	交付	直接				要素となる事業名	事業内容	市区町村名/	事業	宇施斯	胡閉 (年度)	全体事業費	費用	個別施設計画
基幹事業(大)	番号	種別	種別	対象	l l		種別 1	種別 2	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名							
				1		 される効果			(2 7 /	(,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1		- T		()	1	18.25.00
		備考																
下水道事業		下水道	一般	美咲町	直接	-	終末処	改築	柵原処理場膜カートリッ	処理場膜カートリッジ交換	美咲町					20		-
	A07-007						理場		ジ交換									
						1	1											
											小計					139		
1			·				<u> </u>								'			
											合計					139		
1																		
1																		
1																		
1				1		T			1		3	, ,			г	•		
1																		
1																		
1			1	1		T			1	1	1	, ,				·		
1																		
1																		
1			1	T	1	Т	1	Г	T	1	ı					т т		
1																		
1																		
i			1	ı	1	I	1	Г	T	1	T	1 1				T T		
i																		
1																		

2 案件番号: 0000604726

	中間評価
 中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
美咲町により実施	令和6年度
	公表の方法
	美咲町ホームページで公表
事業効果の発現状況	
	緊急性の高い施設の更新事業を優先的に行ったことにより計画通りにマンホール点検が実施できなかった。効率的な改築更新計 画を実行するためにもマンホール点検を完了させる。
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述)	
特記事項 (今後の方針等)	
ストックマネジメント計画に基づく計	一画的な老朽化対策を行い、安全な汚水処理施設運営を行う。

案件番号: 0000604726

目	標値の達成状況												
来旦	指標(略	にはの足成状が、 指標(略称) 日標値(実績値 日標値と実績値に美が出た亜田											
留写	目標値 /	実績値	目標値と実績値に差が出た要因										
1	中間目標値	56%	緊急性の高い施設の更新事業を優先的に行ったことにより、マンホール点検が計画通りに実施できなかったため。 										
	中間実績値	40%											

1