

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月29日

計画の名称	安全・安心なまちづくりに向けた魅力ある水環境整備（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	美咲町												
計画の目標	安全・安心なまちづくりに向け、浸水対策を行い魅力ある水環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	500	A	500	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H29末	R2末
1	下水道による都市浸水対策達成率を0%（H28）から100%（R2）へ増加させる。			
	下水道による都市浸水対策達成率	0%	34%	100%
	浸水対策完了済み面積(ha) / 浸水対策を実施すべき面積(ha)			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	美咲町	直接	-	ポンプ場	新設	藤原雨水ポンプゲート	排水能力 20立方メートル/分	美咲町		■	■	■	■	450	-	
	A07-002	下水道	一般	美咲町	直接	-	ポンプ場	新設	藤原排水区	調査・設計等	美咲町	■	■	■			50	-	
												小計					500		
												合計					500		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

<p>事後評価の実施体制</p> <p>目標値は、事業計画に則った数値であることから、計画どおりに事業を実施できたかどうかを検証し、評価を行った。</p>	<p>事後評価の実施時期</p> <p>令和4年3月</p> <p>公表の方法</p> <p>美咲町ホームページに公表</p>
---	---

○事業効果の発現状況

<p>定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</p>	<p>設備完成後、稼動するような事態は発生していないが、概ね10年に1回程度発生する規模の降雨に対して安全な地域が増加した。</p>
<p>定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）</p>	<p>地元住民の防災意識の高揚につながった。</p>

○特記事項（今後の方針等）

<p>（この欄は空欄です）</p>

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	浸水対策完了済み面積 13 ha / 浸水対策を実施すべき面積13ha	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%