

(様式1)

美教総第 1963号

令和 4年 3月31日

文部科学大臣 殿

岡山県久米郡美咲町長 青野 高 陽



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

美咲町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成31年度～令和 2年度（2年間）

（担当）

岡山県久米郡美咲町教育委員会教育総務課

住所：岡山県久米郡美咲町原田1735

電話：0868-66-2873

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年3月実施

(2) 評価の方法

当該学校関係者から施設改修後の意見を聴取し、美咲町教育委員会において、事後評価を行った。
評価結果については町ホームページで公表を行った。

4. 総合的な所見

施設整備計画で計画していた事業について、管理棟の工事を令和3年度へ繰越を行い、すべて完了した。
今回実施した事業では学校関係者から評価を得ており、効果をあげている。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

加美小学校の校舎棟・管理棟・屋内運動場については、計画通り老朽化対策工事を実施することができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

加美小学校のトイレの改修工事と特別教室に空調設備の整備を実施した。児童用トイレを洋式化するとともに、内装・配管等も一新することで児童が利用しやすいトイレとなり、トイレ環境を改善することができた。また、空調設備が設置され、児童が快適に授業を受けられる教育環境を整備することができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
加美小学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3～R2.9	R2.9.28	
加美小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.10～R3.4	R3.4.27	
加美小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.3～R2.9	R2.9.28	
加美小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.10～R3.4	R3.4.27	
加美小学校(Ⅱ期工事)	(1)	07	大規模改造(老朽)	屋	RS	R2.10～R3.4	R3.4.27	
加美小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.10～R3.4	R3.4.27	