

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和06年08月28日

計画の名称	吉井川の清流を守る水環境整備（重点計画）														
計画の期間	令和02年度 ~ 令和05年度（4年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	美咲町														
計画の目標	農業集落排水の一部施設と公共下水道施設の接続により、運用の効率化と高度処理化に貢献する。														
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		403	A	403	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R2当初）	（R3末）	（R5末）
1	下水道処理人口普及率を42.8%（R2）から46.2%（R5）へ向上させる。			
	下水道処理人口普及率	43%	45%	46%
	下水道処理人口 / 住民基本台帳人口			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	美咲町	直接	-	終末処 理場	-	柵原浄化センターほか設 備統廃合	設備増設・撤去 N=1式	美咲町	■	■				180		-
	A07-002	下水道	一般	美咲町	直接	-	管渠（ 汚水）	新設	圧送管設計（管きょ）	委託費	美咲町	■					30		-
	A07-003	下水道	一般	美咲町	直接	-	管渠（ 汚水）	新設	圧送管（管きょ）	圧送管 φ80~100 L=2.7km	美咲町		■	■	■		192		-
	A07-004	下水道	一般	美咲町	直接	-	管渠（ 汚水）	新設	クリーンライフ１００構 想見直し	クリーンライフ１００構想見 直し	美咲町			■			1		-
											小計						403		
										合計							403		

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
美咲町により実施	令和 6 年度
	公表の方法
	美咲町ホームページで公表
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	農業集落排水区域と特定環境保全公共下水道区域との接続が完了したことにより下水道処理人口が増加、普及率も向上し、最終目標値を達成することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
美咲町下水道事業経営戦略に基づき、効率的な下水道整備を推進する。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	46%	人口減少による。
	最 終 実績値	49%	