美咲町　橋梁点検・修繕計画一覧表

２０２２年度版

令和５年３月

美咲町　建設課

橋梁点検・修繕計画一覧表

管理区分	施設名	路線	所在地	架設年度	経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋面積	径間数	橋種	跨線・跨道	点検計画					点検記録			修繕計画					主な修繕内容	概算修繕金額(百万円)
	橋名	路線名	所在地（起点側）	架設年度（西暦4桁）								R4	R5	R6	R7	R8	点検実施年度	対策区分	判定区分	R4	R5	R6	R7	R8		
1	さくら橋	さくら橋線	久米郡美咲町西川	2003	18	39	2	78	2	PC橋					○		2020	B	Ⅱ							
1	とび巣橋	百々羽仁線	久米郡美咲町百々	1999	22	19	10.7	203.3	1	PC橋				○			2019	B	Ⅰ							
1	菊井橋	百々羽仁線	久米郡美咲町羽仁	2002	19	23.3	2.6	60.58	1	PC橋					○		2020	A	Ⅰ							
1	諏訪橋	長原線	久米郡美咲町原田	1990	31	18	8.9	160.2	1	PC橋				○			2019	B	Ⅰ							
1	中村橋	小山1号線	久米郡美咲町栃原	1978	43	17.1	5.2	88.92	1	PC橋				○			2019	B	Ⅰ							
1	一の瀬橋	小山1号線	久米郡美咲町栃原	1979	42	17	5	85	1	PC橋				○			2019	B	Ⅰ							
1	古森橋	長原線	久米郡美咲町新城	1977	44	20.1	4.2	84.42	1	PC橋				○			2019	B	Ⅰ							
1	越尾橋	越尾線	久米郡美咲町越尾	1978	43	23	5.1	117.3	1	鋼橋				○			2019	C	Ⅱ				○		地覆工・高欄工・橋面防水工・橋面舗装工	0.3
1	昭和橋1	久木吉ヶ原線	久米郡美咲町久木	1985	36	123	7.3	897.9	3	PC橋				○			2019	B	Ⅰ							
1	栗子橋	栗子藤田線	久米郡美咲町栗子	1974	47	131.5	6.9	907.35	3	鋼橋				○			2019	C	Ⅱ							
1	羽仁橋	百々羽仁線	久米郡美咲町羽仁	1998	23	125.5	10.8	1355.4	3	PC橋				○			2019	B	Ⅰ							
2	稲干橋	久木吉ヶ原線	久米郡美咲町吉ヶ原	2014	7	4	18	72	1	BOX			○				2018	A	Ⅰ							
1	火田城橋	小瀬連石線	久米郡美咲町小瀬	1982	39	117.3	7	821.1	3	PC橋					○		2020	A	Ⅰ							
1	小原橋	久保田五反田線	久米郡美咲町小原	1964	57	15.6	4	62.4	1	PC橋						○	2021	C	Ⅱ							
1	篠平大橋	篠平中央線	久米郡美咲町西	1974	47	212	3.6	763.2	6	鋼橋						○	2021	C	Ⅱ							
1	昭和橋2	岩鼻河原線	久米郡美咲町打穴西	1984	37	22.3	5	111.5	1	PC橋				○			2019	A	Ⅰ							
1	祝詞橋	祝詞とうか畝線	久米郡美咲町打穴下	1975	46	26.1	3.2	83.52	1	鋼橋				○			2019	B	Ⅰ							
1	影田橋	景田線	久米郡美咲町打穴下	1975	46	23.5	3	70.5	1	鋼橋				○			2019	C	Ⅱ							
1	どうかん橋	道観線	久米郡美咲町錦織	1964	57	60.7	3	182.1	4	PC橋					○		2020	B	Ⅰ							
1	細田橋	西山線	久米郡美咲町打穴西	1988	33	24.3	7	170.1	1	鋼橋				○			2019	E	Ⅲ			○			地覆補修	6
1	鳥越橋1	王入荒神線	久米郡美咲町大戸下	1983	38	22.6	4	90.4	1	PC橋				○			2019	A	Ⅰ							
1	日ヶ暮橋	周佐羽仁線	久米郡美咲町羽仁	1996	25	26.5	3	79.5	1	PC橋					○		2020	B	Ⅱ							
1	福原橋	藤原柵原線	久米郡美咲町藤原	1964	57	134	2.5	335	5	PC橋						○	2021	C	Ⅲ		○				定着具の補修	6
1	王入1号橋	王入荒神線	久米郡美咲町大戸下	2000	21	16.5	6.7	110.55	1	鋼橋				○			2019	B	Ⅰ							
1	平成橋1	岩鼻河原線	久米郡美咲町打穴西	2006	15	22.5	7.2	162	1	PC橋				○			2019	A	Ⅰ							
1	国宗橋	大原榎本線	久米郡美咲町打穴里	1993	28	32	5	160	1	鋼橋					○		2020	A	Ⅰ							
1	良い子橋	柵原隠地線	久米郡美咲町大戸下	1988	33	27	4	108	2	PC橋					○		2020	A	Ⅰ							
1	越尾上橋	大垂堂ノ門線	久米郡美咲町越尾	1979	42	19.9	2.5	49.75	1	鋼橋					○		2020	C	Ⅱ							
1	駅裏橋	横矢田線	久米郡美咲町原田	1975	46	24.1	1.8	43.38	1	鋼橋					○		2020	B	Ⅱ							
1	長原ダム橋	長原太平線	久米郡美咲町越尾	1980	41	16	3	48	1	PC橋				○			2019	C	Ⅲ	○					ひび割れ補修	1
1	関屋上橋	関屋線	久米郡美咲町原田	1976	45	26	1.8	46.8	2	鋼橋					○		2020	C	Ⅱ							
1	兼藤橋	兼藤線	久米郡美咲町打穴下	1974	47	25.3	3	75.9	1	鋼橋				○			2019	C	Ⅲ	○					段差の補修	4
1	山添橋	山添兼藤線	久米郡美咲町打穴下	1975	46	26.1	4	104.4	1	鋼橋				○			2019	B	Ⅰ							
1	兼藤上橋	山添兼藤分岐線	久米郡美咲町打穴下	1974	47	26.2	2	52.4	1	鋼橋				○			2019	C	Ⅱ							
1	打穴橋	王子線	久米郡美咲町打穴中	1974	47	22.8	3.6	82.08	1	鋼橋				○			2019	B	Ⅰ							
1	花坪橋	王子高清水線	久米郡美咲町打穴中	1981	40	19.5	3.1	60.45	1	鋼橋				○			2019	C	Ⅱ							
1	登尾橋1	登尾線	久米郡美咲町越尾	2002	19	15.3	4.8	73.44	1	PC橋				○			2019	A	Ⅰ							
1	新櫛田橋	大原榎本線	久米郡美咲町打穴里	1994	27	28.2	5	141	1	PC橋				○			2019	B	Ⅰ							
1	新古森橋	長原線	久米郡美咲町新城	1996	25	26.4	8.6	227.04	1	PC橋				○			2019	B	Ⅰ							
1	道立橋	皿井線	久米郡美咲町羽仁	2002	19	21.6	4.2	90.72	1	PC橋				○			2019	A	Ⅰ							
2	論手橋	行信論手線	久米郡美咲町行信	1994	27	14.5	4.1	59.45	1	PC橋					○		2020	A	Ⅱ							
1	城谷橋1	清水隠地線	久米郡美咲町西川	1975	46	19	4.3	81.7	3	鋼橋				○			2019	C	Ⅱ							
1	宝珠庵橋	宝珠庵古土居線	久米郡美咲町小原	1969	52	19.6	3	58.8	1	PC橋				○			2019	B	Ⅰ							
1	行実橋	行実幹線	久米郡美咲町打穴中	1973	48	26	3.8	98.8	2	鋼橋				○			2019	C	Ⅱ							
1	櫛田橋	櫛田八幡線	久米郡美咲町打穴里	1994	27	17.1	2.5	42.75	1	鋼橋				○			2019	C	Ⅱ							
1	平成橋2	鏡突面線	久米郡美咲町打穴西	1973	48	15.7	2	31.4	1	鋼橋				○			2019	B	Ⅰ							
1	三久田橋	畝青木線	久米郡美咲町打穴西	1983	38	16.6	2.1	34.86	1	鋼橋					○		2020	B	Ⅱ							
1	兼藤下橋	藤屋古風呂線	久米郡美咲町錦織	1973	48	28.2	2	56.4	2	PC橋				○			2019	B	Ⅰ							
1	関屋橋	萩坂線	久米郡美咲町原田	1974	47	26	4	104	2	鋼橋				○			2019	C	Ⅱ				○		Co舗装版補修	0.4
1	王子橋1	下河原王子線	久米郡美咲町打穴西	1987	34	19.7	2.9	57.13	1	PC橋					○		2020	B	Ⅰ							
1	袋尻橋	実安線	久米郡美咲町大戸上	1977	44	19.6	4.2	82.32	1	PC橋				○			2019	B	Ⅰ							
1	美咲橋	岩鼻河原線	久米郡美咲町打穴下	2006	15	37.4	10.3	385.22	1	PC橋					○		2020	C	Ⅱ							
1	新鍋谷橋	岩鼻河原線	久米郡美咲町打穴西	2005	16	17	11.3	192.1	1	PC橋					○		2020	B	Ⅰ							
2	常友1号橋	常友線	久米郡美咲町西川上	1973	48	14.5	4.1	59.45	1	鋼橋					○		2020	C	Ⅱ							
1	湛中橋	杉ノ池線	久米郡美咲町打穴上	1994	27	17.2	5	86	1	PC橋					○		2020	B	Ⅰ							
1	中渡橋	重永下組線	久米郡美咲町打穴里	1973	48	16.7	6.9	115.23	1	PC橋				○			2019	B	Ⅰ							
1	松山橋	松山線	久米郡美咲町西川上	1973	48	17.2	3	51.6	2	PC橋				○			2019	B	Ⅰ							
1	千田3号橋	宮ノ前線	久米郡美咲町西川上	1965	56	18.8	2	37.6	2	PC橋				○			2019	B	Ⅰ							
1	矢谷橋1	矢谷線	久米郡美咲町南	1988	33	16	4.4	70.4	1	PC橋				○			2019	A	Ⅰ							
1	山崎橋	大道山崎線	久米郡美咲町角石祖母	1971	50	15.2	4.5	68.4	3	RC橋				○			2019	C	Ⅱ							
1	日浦口橋	日浦口線	久米郡美咲町大戸上	1973	48	17.3	2.5	43.25	1	鋼橋				○			2019	B	Ⅰ							
1	城谷橋2	抜井城谷線	久米郡美咲町西川	1989	32	21	5	105	1	PC橋				○			2019	B	Ⅰ							
1	飯岡橋	飯岡周匝線	久米郡美咲町飯岡	2001	20	223.1	2	446.2	5	PC橋						○	2021	B	Ⅱ							
1	直原橋	直原柵原線	久米郡美咲町大戸下	1968	53	19.6	7.4	145.04	1	鋼橋				○			2019	C	Ⅱ							
1	王子橋2	王子橋線	久米郡美咲町王子	2006	15	138	9	1242	4	PC橋				○			2019	B	Ⅰ							
1	井原橋	書副羽仁線	久米郡美咲町羽仁	2006	15	27	5.1	137.7	1	PC橋				○			2019	B	Ⅰ							
2	神戸橋	久保田五反田線	久米郡美咲町新城	1985	36	10.5	4	42	1	PC橋					○		2020	A	Ⅰ							
1	堀切橋	久保田五反田線	久米郡美咲町小原	1959	62	9.1	4	36.4	1	RC橋	跨道				○		2020	B	Ⅱ							
1	笠尾橋	長原線	久米郡美咲町原田	1991	30	13.8	9.3	128.34	1	PC橋	跨線					○	2021	B	Ⅰ							
2	泉谷橋	越尾線	久米郡美咲町越尾	不明		4.5	5	22.5	1	RC橋					○		2020	B	Ⅰ							
3	小麦尾橋	小麦尾線	久米郡美咲町錦織	不明		2.3	4.4	10.12	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	上今谷橋	上口中央線	久米郡美咲町西川	1998	23	9.6	5.1	48.96	1	PC橋					○		2020	B	Ⅱ							
2	上口中央1号橋	上口中央線	久米郡美咲町上口	1991	30	7.5	5.5	41.25	1	RC橋					○		2020	A	Ⅱ							
2	湯場橋	大山本線	久米郡美咲町江与味	1969	52	10	4	40	1	RC橋			○				2018	B	Ⅰ							
2	寿老橋	大山本線	久米郡美咲町江与味	不明		7.6	4	30.4	1	RC橋						○	2021	C	Ⅱ							
2	段橋	大山本線	久米郡美咲町江与味	不明		5.4	4	21.6	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	北谷1号橋	大山本線	久米郡美咲町江与味	不明		4.6	4	18.4	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	石坂橋	小山1号線	久米郡美咲町栃原	不明		4	5	20	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	盛上1号橋	盛上線	久米郡美咲町北	不明		5.3	4.2	22.26	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	盛上2号橋	盛上線	久米郡美咲町北	不明		3.9	4.3	16.77	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
3	池尻橋	盛上線	久米郡美咲町北	不明		2	4.2	8.4	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							
2	盛上3号橋	盛上線	久米郡美咲町北	不明		2	7.7	15.4	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	田井橋	江与味中央線	久米郡美咲町江与味	1935	86	10	5.5	55	1	RC橋					○		2020	C	Ⅱ							
2	森谷橋	西川中央線	久米郡美咲町西川	不明		3	5	15	1	RC橋		○					2017	B	Ⅰ							
2	長谷橋	百々羽仁線	久米郡美咲町羽仁	不明		5.6	10.2	57.12	1	BOX					○		2020	B	Ⅰ							
2	畑城橋	久木周佐線	久米郡美咲町柵原	1977	44	3	6.4	19.2	1	RC橋			○				2018	C	Ⅲ	○					床板補修、石積補修	1
2	書副奥谷橋	周佐書副線	久米郡美咲町書副	不明		3	4	12	1	BOX		○					2017	A	Ⅰ							
2	牛谷月の輪1号橋	牛谷線	久米郡美咲町吉ヶ原	不明		5.5	2.6	14.3	1	RC橋			○				2018	B	Ⅱ							
2	牛谷月の輪4号橋	牛谷線	久米郡美咲町吉ヶ原	不明		1.7	8	13.6	1	BOX			○				2018	A	Ⅰ							
3	牛谷月の輪5号橋	牛谷線	久米郡美咲町吉ヶ原	不明		2.5	2.5	6.25	1	RC橋			○				2018	C	Ⅲ	○					床板補修、下部工補修	2
2	牛谷月ノ輪6号橋	牛谷線	久米郡美咲町吉ヶ原	不明		4.1	1.5	6.15	1	木橋			○				2018	A	Ⅰ							
3	谷口水路13号橋	飯岡中央線	久米郡美咲町飯岡	不明		2.1	4.6	9.66	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
3	谷口水路12号橋	飯岡中央線	久米郡美咲町飯岡	不明		2.5	4.1	10.25	1	RC橋			○				2018	B	Ⅱ							
2	桶屋橋	大原榎本線	久米郡美咲町原田	不明		7.3	3.5	25.55	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	行来橋	麓尾行末線	久米郡美咲町西幸	不明		7.8	4	31.2	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	芦之橋	芦元線	久米郡美咲町小原	不明		7.4	4	29.6	1	PC橋					○		2020	B	Ⅱ							
2	藤塔橋	後谷線	久米郡美咲町越尾	不明		3.8	5.3	20.14	1	BOX		○					2017	A	Ⅰ							
2	大間橋	寺平上丸尾線	久米郡美咲町越尾	不明		6	5	30	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							

橋梁点検・修繕計画一覧表

管理区分	施設名	路線	所在地	架設年度	経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋面積	径間数	橋種	跨線・跨道	点検計画					点検記録			修繕計画					主な修繕内容	概算修繕金額(百万円)
	橋名	路線名	所在地（起点側）	架設年度（西暦4桁）								R4	R5	R6	R7	R8	点検実施年度	対策区分	判定区分	R4	R5	R6	R7	R8		
3	道観下橋	道観線	久米郡美咲町錦織	不明		3	4	12	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	出口橋	景田線	久米郡美咲町打穴下	不明		7.6	4.3	32.68	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	鍋谷橋	福田線	久米郡美咲町打穴西	1979	42	8.5	5	42.5	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	大谷橋	大谷線	久米郡美咲町打穴里	1988	33	9.8	5	49	1	PC橋					○		2020	B	Ⅰ							
2	大風呂橋	大谷線	久米郡美咲町打穴北	1985	36	10.1	5.8	58.58	1	PC橋						○	2021	B	Ⅱ							
2	大谷下橋	大谷線	久米郡美咲町打穴里	1981	40	9.5	5	47.5	1	PC橋					○		2020	B	Ⅱ							
3	稲井谷橋	稲井谷線	久米郡美咲町江与味	不明		3	3.8	11.4	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							
2	打木沢1号橋	打木沢松田線	久米郡美咲町北	不明		5.1	5	25.5	1	RC橋						○	2021	B	Ⅱ							
2	打木沢2号橋	打木沢松田線	久米郡美咲町北	不明		5	5	25	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	打木沢4号橋	打木沢松田線	久米郡美咲町中	1990	31	10	6	60	1	RC橋					○		2020	A	Ⅱ							
2	段平橋	打木沢松田線	久米郡美咲町中	不明		5.1	6.1	31.11	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	橋床橋	里中央線	久米郡美咲町里	1993	28	3	6.4	19.2	1	RC橋						○	2021	C	Ⅱ							
2	赤野目橋	当地線	久米郡美咲町中	不明		6	6	36	1	RC橋					○		2020	B	Ⅱ							
2	鳥越橋2	鳥越線	久米郡美咲町北	不明		2.8	7.1	19.88	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	乗国1号橋	乗国線	久米郡美咲町西川上	不明		4.6	3.6	16.56	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	乗国2号橋	乗国線	久米郡美咲町西川上	不明		6	3.6	21.6	1	RC橋					○		2020	A	Ⅰ							
2	前川橋	原畝滝の畝線	久米郡美咲町江与味	不明		5.5	4	22	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	王入2号橋	王入荒神線	久米郡美咲町大戸下	1970	51	10.3	4	41.2	1	PC橋					○		2020	B	Ⅱ							
2	王入7号橋	王入荒神線	久米郡美咲町大戸下	不明		6.8	5	34	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	永浜橋	王入荒神線	久米郡美咲町大戸下	不明		7.5	3	22.5	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	山石橋	王入荒神線	久米郡美咲町大戸下	1998	23	11	2.5	27.5	1	PC橋					○		2020	A	Ⅰ							
2	小田橋	王入荒神線	久米郡美咲町大戸下	2001	20	8	2.8	22.4	1	PC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	落合橋	王入荒神線	久米郡美咲町大戸下	2001	20	8	2	16	1	PC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	笹の木1号橋	塚角笹の木線	久米郡美咲町塚角	不明		4.6	3.6	16.56	1	鋼橋						○	2021	C	Ⅲ						令和3年度補修完了	1
2	笹の木2号橋	塚角笹の木線	久米郡美咲町塚角	不明		6.1	3.6	21.96	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	笹の木3号橋	塚角笹の木線	久米郡美咲町塚角	不明		6.4	3.6	23.04	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	笹の木6号橋	小原笹の木線	久米郡美咲町塚角	不明		3.6	5.4	19.44	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ						令和2年度補修完了	0.7
2	笹の木7号橋	小原笹の木線	久米郡美咲町塚角	不明		6	6	36	1	RC橋			○				2018	C	Ⅲ						令和2年度補修完了	0.3
2	卯月添橋	塚角中道線	久米郡美咲町塚角	不明		11.5	3.5	40.25	1	RC橋					○		2020	B	Ⅰ							
2	稗田橋	周佐羽仁線	久米郡美咲町周佐	不明		5.6	4	22.4	1	RC橋					○		2020	B	Ⅰ							
2	石田橋	書副行信線	久米郡美咲町行信	1976	45	11.4	5.2	59.28	1	PC橋					○		2020	B	Ⅱ							
3	竜泉寺橋	藤田下竜泉寺線	久米郡美咲町藤田下	不明		2.7	2.9	7.83	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							
3	屋敷橋	矢谷屋敷線	久米郡美咲町藤田下	不明		2.6	2.8	7.28	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
2	くんじゃ橋	藤田下橋詰線	久米郡美咲町藤田上	不明		5.9	4	23.6	1	RC橋					○		2020	B	Ⅰ							
2	橋詰橋	藤田下橋詰線	久米郡美咲町藤田上	不明		5	3	15	1	RC橋		○					2022	A	Ⅰ							
2	高比野橋	郷谷線	久米郡美咲町安井	1979	42	9.3	5.1	47.43	1	混合橋					○		2020	B	Ⅰ							
2	百々藤田1号橋	百々藤田線	久米郡美咲町上間	2006	15	3.4	5.7	19.38	1	PC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	百々藤田2号橋	百々藤田線	久米郡美咲町上間	2005	16	5.7	5.7	32.49	1	PC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	百々藤田4号橋	百々藤田線	久米郡美咲町上間	不明		3.5	4.9	17.15	1	PC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	百々藤田5号橋	百々藤田線	久米郡美咲町上間	不明		4.9	5	24.5	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	上間口1号橋	百々藤田線	久米郡美咲町百々	不明		5.1	3.4	17.34	1	RC橋		○					2022	B	Ⅰ							
2	上間口2号橋	百々藤田線	久米郡美咲町百々	不明		5.1	2	10.2	1	RC橋		○					2022	C	Ⅱ							
2	上間口3号橋	百々藤田線	久米郡美咲町上間	不明		7.9	2.2	17.38	1	RC橋		○					2022	B	Ⅰ							
2	堂野橋	百々藤田線	久米郡美咲町百々	不明		3	2.8	8.4	1	木橋			○				2018	C	Ⅲ			○			床板補修、石積補修	2
2	上間池尻橋	上間池尻線	久米郡美咲町上間	不明		3	6.1	18.3	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							
2	塩気橋	上間池尻線	久米郡美咲町重藤	不明		3.3	4.7	15.51	1	RC橋		○					2022	A	Ⅰ							
2	煤谷1号橋	煤谷線	久米郡美咲町吉ヶ原	不明		5.6	3.5	19.6	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	煤谷2号橋	煤谷線	久米郡美咲町吉ヶ原	不明		4.8	4.7	22.56	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
3	煤谷3号橋	煤谷線	久米郡美咲町吉ヶ原	不明		4.4	2.9	12.76	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
3	煤谷4号橋	煤谷線	久米郡美咲町吉ヶ原	不明		4.4	3	13.2	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	煤谷5号橋	煤谷線	久米郡美咲町吉ヶ原	不明		5	2.9	14.5	1	RC橋						○	2021	C	Ⅱ							
3	煤谷6号橋	煤谷線	久米郡美咲町吉ヶ原	不明		4.7	2.6	12.22	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
3	煤谷7号橋	煤谷線	久米郡美咲町吉ヶ原	不明		4.1	2.9	11.89	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
3	煤谷8号橋	煤谷線	久米郡美咲町吉ヶ原	不明		3.6	2.9	10.44	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	煤谷9号橋	煤谷線	久米郡美咲町吉ヶ原	不明		3.5	3.5	12.25	1	鋼橋						○	2021	A	Ⅰ							
3	煤谷10号橋	煤谷線	久米郡美咲町吉ヶ原	不明		3.7	3.3	12.21	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
3	煤谷11号橋	煤谷線	久米郡美咲町吉ヶ原	不明		3.6	3.2	11.52	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	煤谷12号橋	煤谷線	久米郡美咲町吉ヶ原	不明		5	3.5	17.5	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	坂橋	吉ヶ原宮の上線	久米郡美咲町吉ヶ原	不明		5.4	3.9	21.06	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	淵の元橋	下谷線	久米郡美咲町下谷	不明		3.6	4.3	15.48	1	RC橋		○					2022	C	Ⅱ							
3	黒谷1号橋	小瀬上中央線	久米郡美咲町小瀬	不明		2.5	2.6	6.5	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
2	堂の下橋	小瀬上中央線	久米郡美咲町小瀬	不明		7.6	4.9	37.24	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
3	池の奥橋	小瀬下中央線	久米郡美咲町小瀬	不明		3.7	2.5	9.25	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
3	吉ヶ原1号橋	吉ヶ原宮西線	久米郡美咲町吉ヶ原	不明		3.2	4	12.8	1	RC橋		○					2022	A	Ⅰ							
3	吉ヶ原2号橋	吉ヶ原上線町線	久米郡美咲町吉ヶ原	不明		2.5	2.8	7	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							
3	堂の前橋	藤原下中道線	久米郡美咲町藤原	不明		2.8	3.9	10.92	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							
2	久木中央橋	久木中央線	久米郡美咲町久木	1981	40	11.2	7.2	80.64	1	PC橋					○		2020	A	Ⅰ							
2	奥の谷橋	久木高城線	久米郡美咲町久木	不明		7.1	5.9	41.89	1	その他						○	2021	C	Ⅲ						令和3年度補修完了	1
2	岩戸橋	久木高城線	久米郡美咲町久木	不明		5.5	5.2	28.6	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	奥の谷1号橋	久木高城線	久米郡美咲町久木	不明		5.5	1.8	9.9	1	鋼橋			○				2018	A	Ⅰ							
2	奥の谷2号橋	久木高城線	久米郡美咲町久木	不明		3.8	11.3	42.94	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
3	奥の谷3号橋	久木高城線	久米郡美咲町久木	不明		4.6	2.3	10.58	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
3	奥の谷4号橋	久木高城線	久米郡美咲町久木	不明		4.8	2.4	11.52	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
2	旧道橋	亀甲岩線	久米郡美咲町原田	1974	47	8.1	1.8	14.58	1	PC橋					○		2020	B	Ⅱ							
2	榎本橋	松尾線	久米郡美咲町原田	不明		5	3	15	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							
2	大谷橋	大畝後線	久米郡美咲町原田	不明		3.8	2.6	9.88	1	BOX		○					2017	A	Ⅰ							
2	樫谷橋	大畝後線	久米郡美咲町原田	不明		3.2	2	6.4	1	混合橋		○					2022	C	Ⅱ							
2	小中橋	榎本幹線	久米郡美咲町原田	1982	39	8.1	12	97.2	1	RC橋					○		2020	B	Ⅰ							
3	諸岡橋	諸岡2号線	久米郡美咲町原田	不明		2.2	5.4	11.88	1	RC橋		○					2017	B	Ⅰ							
3	塩田橋	清水塔線	久米郡美咲町原田	不明		2.7	3.4	9.18	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							
2	本谷橋	槇ヶ畝荒神滋線	久米郡美咲町西幸	不明		6.7	1.6	10.72	1	PC橋		○					2022	A	Ⅰ							
2	菊神橋	菊神池田線	久米郡美咲町西幸	不明		5.6	3.5	19.6	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	一方谷橋	畝漆滋線	久米郡美咲町西幸	不明		9	3.1	27.9	1	PC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	都原橋	都原線	久米郡美咲町小原	不明		4.3	4	17.2	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	西幸中橋	小牧清添線	久米郡美咲町西幸	不明		7.6	9.1	69.16	1	RC橋					○		2020	B	Ⅰ							
2	小畑橋	行末道南線	久米郡美咲町西幸	不明		9.3	3	27.9	1	PC橋						○	2021	B	Ⅱ							
2	坪井橋	久保田元家線	久米郡美咲町小原	1927	94	6.7	5	33.5	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
3	奥名河原橋	元家赤尾線	久米郡美咲町小原	不明		2	3.1	6.2	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							
2	元神橋	正田元家東線	久米郡美咲町小原	不明		6.4	3	19.2	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	龍頭橋	元家西線	久米郡美咲町小原	不明		5.9	3	17.7	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	尾付場橋	森ヶ畝石ヶ谷線	久米郡美咲町小原	1968	53	9.3	4	37.2	1	PC橋						○	2021	B	Ⅱ							
3	名河原橋	田畑名河原線	久米郡美咲町小原	不明		4.6	3.1	14.26	1	RC橋		○					2017	B	Ⅰ							
3	小原一号橋	小原池環状線	久米郡美咲町小原	不明		2.3	2.1	4.83	1	RC橋		○					2022	C	Ⅱ							
3	小原二号橋	小原池環状線	久米郡美咲町小原	不明		2.3	1.9	4.37	1	RC橋		○					2022	B	Ⅰ							
2	小原池橋	矢引田蜂能能線	久米郡美咲町小原	不明		3.9	4.6	17.94	1	RC橋		○					2022	B	Ⅰ							
2	あけぼの橋	庄田古武市線	久米郡美咲町新城	不明		5.5	4	22	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	福荷橋	三太郎稲荷線	久米郡美咲町新城	不明		5.9	2.2	12.98	1	RC橋		○					2022	A	Ⅰ							
2	大坪橋1	前田鋳物師畝線	久米郡美咲町新城	不明		6.2	2.5	15.5	1	RC橋		○					2022	A	Ⅰ							
2	亀橋	亀甲岩川添線	久米郡美咲町原田	1994	27	8.5	8.8	74.8	1	RC橋					○		2020	A	Ⅰ							
2	畝橋	畝渡線	久米郡美咲町小原	不明		5.1	2.7	13.77	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							

橋梁点検・修繕計画一覧表

管理区分	施設名	路線	所在地	架設年度	経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋面積	径間数	橋種	跨線・跨道	点検計画					点検記録			修繕計画					主な修繕内容	概算修繕金額(百万円)
	橋名	路線名	所在地（起点側）	架設年度（西暦4桁）								R4	R5	R6	R7	R8	点検実施年度	対策区分	判定区分	R4	R5	R6	R7	R8		
2	構橋	歇田中線	久米郡美咲町原田	1963	58	9.3	3.5	32.55	1	PC橋					○		2020	B	Ⅱ							
2	西東橋	構田中線	久米郡美咲町原田	1965	56	8.5	2.4	20.4	1	PC橋					○		2020	B	Ⅰ							
2	山際橋	隠地線	久米郡美咲町新城	不明		6.5	4	26	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	旧諏訪橋	堂ノ元諏訪線	久米郡美咲町原田	不明		7.3	2.5	18.25	1	PC橋						○	2021	E	Ⅳ				○		護岸の補修	1
2	薬尾橋	荒神中高下線	久米郡美咲町原田	不明		3.5	4.9	17.15	1	RC橋						○	2021	B	Ⅱ						平成28年度補修完了	0.7
2	富田橋	富田諏訪線	久米郡美咲町原田	1960	61	12.2	2.4	29.28	1	RC橋						○	2021	B	Ⅱ							
3	庄門橋	庄門大平線	久米郡美咲町原田	不明		4	3.4	13.6	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	奥田橋	橋元大谷線	久米郡美咲町金堀	不明		3.1	3.5	10.85	1	PC橋		○					2022	A	Ⅰ							
3	焼山橋	焼山奥田上線	久米郡美咲町金堀	不明		3.9	1.8	7.02	1	RC橋		○					2022	A	Ⅰ							
2	新城成田橋	成田佛谷線	久米郡美咲町新城	1981	40	11	3.2	35.2	1	PC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	横矢田橋	大井手横矢田線	久米郡美咲町越尾	不明		3.2	8	25.6	1	BOX		○					2017	A	Ⅰ							
2	白土橋	山ノ神線	久米郡美咲町越尾	不明		5.2	3	15.6	1	RC橋		○					2022	A	Ⅰ							
2	流田橋	山ノ神線	久米郡美咲町越尾	不明		3.3	5.5	18.15	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							
3	山ノ神橋	山ノ神線	久米郡美咲町越尾	不明		4.1	3	12.3	1	RC橋		○					2017	B	Ⅰ							
2	下成橋	成川ノ上線	久米郡美咲町越尾	1975	46	9.1	3	27.3	1	PC橋					○		2020	B	Ⅱ							
2	下成上橋	成池ノ下線	久米郡美咲町越尾	不明		9.8	4	39.2	1	PC橋					○		2020	A	Ⅰ							
2	摩賀多橋	宮ノ歇線	久米郡美咲町越尾	不明		8.8	2.6	22.88	2	石橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	新摩賀多橋	京田線	久米郡美咲町越尾	不明		4.8	4.1	19.68	1	PC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	鎌谷橋	鎌谷大歇線	久米郡美咲町越尾	不明		4.8	2.2	10.56	1	PC橋		○					2022	A	Ⅰ							
2	堂ノ市橋	堂ノ市線	久米郡美咲町越尾	1980	41	8.5	2.6	22.1	1	PC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	仲田橋	仲田鶴ヶ坪線	久米郡美咲町越尾	不明		4.2	2.3	9.66	1	混合橋		○					2022	C	Ⅱ							
2	百田橋	仲田前久保線	久米郡美咲町越尾	不明		3.5	4.9	17.15	1	RC橋		○					2022	B	Ⅰ							
3	萩埒渡橋	関屋川添線	久米郡美咲町打穴中	不明		4.3	3	12.9	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							
2	長原橋	新城長原線	久米郡美咲町新城	2001	20	11	5.3	58.3	1	PC橋					○		2020	B	Ⅱ							
2	まなび橋	長原支線	久米郡美咲町原田	1955	66	8.4	6.6	55.44	1	RC橋					○		2020	B	Ⅱ							
2	鰻田前橋	鰻田池北線	久米郡美咲町錦織	1975	46	10.7	2.7	28.89	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	後上橋	鰻田池頭線	久米郡美咲町錦織	不明		6.2	3	18.6	1	PC橋						○	2021	A	Ⅰ							
3	前田橋1	前田霊園線	久米郡美咲町錦織	不明		2.5	5.4	13.5	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	山部下橋	山部線	久米郡美咲町錦織	不明		2.4	5	12	1	PC橋						○	2021	A	Ⅰ							
3	久保橋	山部田中町境線	久米郡美咲町錦織	不明		2.1	2	4.2	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							
2	記念橋	小麦尾2号線	久米郡美咲町錦織	不明		2.3	4.1	9.43	1	BOX		○					2017	A	Ⅰ							
2	石田下橋	道観丸子池線	久米郡美咲町錦織	不明		5.1	2.7	13.77	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
3	千石原橋	地蔵東道観線	久米郡美咲町錦織	不明		2.9	3.6	10.44	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
3	祝詞下橋	山添兼藤線	久米郡美咲町打穴下	不明		3.1	4.8	14.88	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	新上組橋	景田鍋谷川畔線	久米郡美咲町打穴下	不明		6.1	3	18.3	1	PC橋						○	2021	B	Ⅱ							
2	打穴中団地1号橋	鬼山柿田池線	久米郡美咲町打穴中	不明		3.3	5.5	18.15	1	BOX					○		2020	B	Ⅱ							
3	柿田橋	鬼山柿田池線	久米郡美咲町打穴中	不明		4.7	2.4	11.28	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	向原橋	王子線	久米郡美咲町打穴中	不明		10.2	2.1	21.42	1	PC橋						○	2021	A	Ⅰ							
3	為久橋	王子高清水線	久米郡美咲町打穴中	不明		3.4	3.1	10.54	1	RC橋		○					2017	B	Ⅰ							
2	三戈橋	三戈池尻線	久米郡美咲町打穴中	不明		2.7	4.3	11.61	1	BOX		○					2017	A	Ⅰ							
2	打穴中団地3号橋	三反田矢倉町線	久米郡美咲町打穴中	不明		4.1	5.5	22.55	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	広谷橋	広谷線	久米郡美咲町打穴北	不明		6.3	3	18.9	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							
2	瀬戸橋	瀧杉谷線	久米郡美咲町打穴北	1977	44	9	7.5	67.5	1	PC橋						○	2021	B	Ⅱ							
2	マへ橋	薙刀線	久米郡美咲町打穴北	不明		3.2	3	9.6	1	PC橋		○					2022	A	Ⅰ							
2	菰池橋	杉の池線	久米郡美咲町打穴上	不明		12.3	2.3	28.29	1	鋼橋		○					2022	C	Ⅱ							
2	正田橋	杉ノ池成時線	久米郡美咲町打穴上	不明		3.9	4	15.6	1	PC橋		○					2022	A	Ⅰ							
2	宮代橋	宮代線	久米郡美咲町打穴上	不明		5.3	3.1	16.43	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							
2	少田橋	山手2号線	久米郡美咲町打穴上	不明		7.3	4	29.2	1	PC橋		○					2022	B	Ⅰ							
2	扇尾橋	扇尾前線	久米郡美咲町打穴上	不明		7.1	4	28.4	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	山手橋	山手線	久米郡美咲町打穴上	1983	38	8.5	3	25.5	1	PC橋						○	2021	B	Ⅱ							
2	荒掘橋	山手線	久米郡美咲町打穴上	不明		3.7	1.2	4.44	1	鋼橋			○				2018	B	Ⅰ							
2	落合橋	二町田廣畑線	久米郡美咲町打穴上	1974	47	12.2	4.6	56.12	1	PC橋					○		2020	C	Ⅱ							
2	重永橋	宮の前河原線	久米郡美咲町打穴里	1977	44	11	2.5	27.5	1	PC橋						○	2021	A	Ⅰ							
3	参道橋	宮脇参宮線	久米郡美咲町打穴西	不明		3.4	3.7	12.58	1	RC橋		○					2022	B	Ⅰ							
3	三宅坂橋	豊坂線	久米郡美咲町打穴西	不明		2.1	5.7	11.97	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							
3	舟尾橋	舟尾地線	久米郡美咲町打穴西	不明		2.5	4.7	11.75	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							
2	土居橋	万臓袋尻線	久米郡美咲町打穴西	不明		4.5	3.6	16.2	1	BOX		○					2017	A	Ⅰ							
2	懸平橋	万臓袋尻線	久米郡美咲町打穴西	不明		6.5	2.8	18.2	1	鋼橋		○					2022	C	Ⅱ							
2	三久田前橋	三久田2号線	久米郡美咲町打穴西	不明		9	3.6	32.4	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
2	向山橋	礼安末線	久米郡美咲町打穴里	不明		4.6	4	18.4	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	旧大谷橋	大風呂線	久米郡美咲町打穴北	不明		7.3	2	14.6	1	PC橋		○					2022	C	Ⅱ							
2	田ノ口橋	田ノ口線	久米郡美咲町打穴上	1975	46	10.5	4	42	1	PC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	布下タ橋	郷布下タ線	久米郡美咲町打穴上	不明		7.5	3.9	29.25	1	鋼橋		○					2022	C	Ⅱ							
2	西河原橋	宮代前線	久米郡美咲町打穴上	2000	21	12.3	3	36.9	1	PC橋						○	2021	B	Ⅱ							
2	津田橋	八幡線	久米郡美咲町打穴上	不明		13	1	13	1	PC橋		○					2022	B	Ⅰ							
1	天王橋	重永下組線	久米郡美咲町打穴里	1960	61	13.7	8.6	117.82	3	RC橋					○		2020	B	Ⅱ							
2	タイヘイシモバシ	重永下組線	久米郡美咲町打穴里	不明		3.5	4.1	14.35	1	BOX		○					2022	A	Ⅰ							
2	大日橋	重永下組線	久米郡美咲町打穴里	不明		3	5.2	15.6	1	RC橋		○					2022	A	Ⅰ							
2	松尾宇橋	ノロ松尾線	久米郡美咲町打穴西	不明		4	3.4	13.6	1	BOX		○					2017	A	Ⅰ							
2	刈屋橋	暮町線	久米郡美咲町大垪和西	1993	28	6.2	5.1	31.62	1	RC橋						○	2021	B	Ⅱ							
2	岡崎橋	谷川上線	久米郡美咲町大垪和西	不明		6	3	18	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	反綱橋	友綱線	久米郡美咲町和田北	不明		5.5	4	22	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
3	京田上橋	北尾成場線	久米郡美咲町和田北	不明		3.2	2.4	7.68	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
3	地屋橋	郷地地免線	久米郡美咲町和田北	不明		3.8	3	11.4	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
2	上阿井橋	谷川線	久米郡美咲町大垪和東	不明		7	1.8	12.6	1	木橋			○				2018	C	Ⅱ							
2	上向下橋	滝谷提提道線	久米郡美咲町大垪和東	1969	52	10	3.8	38	1	RC橋			○				2018	C	Ⅲ						令和元年度補修完了	0.2
1	滝谷橋	祖母中央線	久米郡美咲町角石祖母	1959	62	10	4.5	45	2	RC橋					○		2020	B	Ⅱ							
2	滝谷上橋	祖母中央線	久米郡美咲町角石祖母	不明		6.6	3.5	23.1	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	亀田橋	亀田線	久米郡美咲町境	不明		5	3.5	17.5	1	RC橋			○				2018	B	Ⅰ							
2	新田橋	新田岸田線	久米郡美咲町境	不明		4.1	4.1	16.81	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
3	森田上橋	新田岸田線	久米郡美咲町境	不明		3.4	3.4	11.56	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
2	境谷橋	上ノ切線	久米郡美咲町境	1978	43	9.1	3	27.3	1	PC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	高渕橋	高渕平田線	久米郡美咲町境	不明		5.5	4	22	1	PC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	阿井橋	中央旭線	久米郡美咲町大垪和東	不明		4	5	20	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	井坂橋	井坂線	久米郡美咲町南	1966	55	13.5	4.1	55.35	1	PC橋					○		2020	B	Ⅱ							
2	牛賀尻橋	牛賀尻線	久米郡美咲町小山	不明		6.1	3	18.3	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	京面橋	江草線	久米郡美咲町北	1964	57	9.4	3.6	33.84	1	PC橋					○		2020	B	Ⅱ							
2	正田原橋	大蔵線	久米郡美咲町里	不明		4.8	5.5	26.4	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							
2	大谷4号橋	大谷2号線	久米郡美咲町中	1971	50	12	3.4	40.8	1	PC橋					○		2020	B	Ⅰ							
3	亀渕橋	亀渕線	久米郡美咲町上口	不明		4.4	2	8.8	1	RC橋		○					2022	A	Ⅰ							
2	深田橋	幻住寺線	久米郡美咲町北	不明		8.8	3.6	31.68	1	RC橋					○		2020	B	Ⅱ							
2	小枝橋	小枝線	久米郡美咲町西川上	不明		10.4	2.5	26	2	木橋			○				2018	B	Ⅰ							
3	小際橋	小際線	久米郡美咲町中	不明		2.2	3.1	6.82	1	RC橋			○				2018	B	Ⅰ							
2	千田1号橋	小屋ノ谷線	久米郡美咲町西川上	1967	54	10.8	4.2	45.36	1	PC橋					○		2020	B	Ⅱ							
3	下段橋	下段線	久米郡美咲町西川上	不明		2.6	4.2	10.92	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							
3	是定2号橋	成清水ノ久保線	久米郡美咲町北	不明		3.5	2	7	1	RC橋		○					2022	A	Ⅰ							
2	複現橋	竹島線	久米郡美咲町江与味	1993	28	11.7	4	46.8	1	PC橋					○		2020	A	Ⅱ							
2	勘定橋	段牛の甲線	久米郡美咲町江与味	不明		6	3.4	20.4	1	鋼橋			○				2018	B	Ⅰ							
3	友重橋	近道森谷線	久米郡美咲町北	不明		3.6	3	10.8	1	RC橋		○					2022	B	Ⅰ							
2	月ヶ岨橋	月ヶ岨線	久米郡美咲町南	不明		6.1	2.5	15.25	1	鋼橋		○					2022	C	Ⅲ						監視中	

橋梁点検・修繕計画一覧表

管理区分	施設名	路線	所在地	架設年度	経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋面積	径間数	橋種	跨線・跨道	点検計画					点検記録			修繕計画					主な修繕内容	概算修繕金額(百万円)
	橋名	路線名	所在地（起点側）	架設年度（西暦4桁）								R4	R5	R6	R7	R8	点検実施年度	対策区分	判定区分	R4	R5	R6	R7	R8		
3	常友2号橋	常友線	久米郡美咲町西川上	不明		2.7	3.4	9.18	1	RC橋		○					2017	C	Ⅱ							
2	常友3号橋	常友線	久米郡美咲町西川上	不明		5.5	4	22	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	常友4号橋	常友線	久米郡美咲町西川上	不明		5.7	4.2	23.94	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
3	常友5号橋	常友線	久米郡美咲町西川上	不明		3.4	4	13.6	1	RC橋		○					2022	B	Ⅰ							
3	常友6号橋	常友線	久米郡美咲町西川上	不明		3.1	4	12.4	1	RC橋		○					2022	C	Ⅱ							
2	常友7号橋	常友線	久米郡美咲町西川上	不明		4	4.1	16.4	1	RC橋		○					2022	C	Ⅱ							
2	戸原1号橋	戸原坂尻線	久米郡美咲町栃原	1978	43	11.8	2	23.6	1	PC橋						○	2021	B	Ⅱ							
2	中尾地1号橋	中尾地1号線	久米郡美咲町北	不明		7	4	28	1	RC橋					○		2020	C	Ⅱ							
2	中尾地2号橋	中尾地1号線	久米郡美咲町北	不明		4.2	4	16.8	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	中尾地3号橋	中尾地2号線	久米郡美咲町北	1970	51	9	3	27	1	PC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	中上橋	中上線	久米郡美咲町江与味	不明		5.3	3.5	18.55	1	鋼橋			○				2018	B	Ⅰ							
2	谷橋	長迫此イキリ谷線	久米郡美咲町江与味	不明		5.6	1.8	10.08	1	PC橋					○		2020	B	Ⅱ							
2	広末2号橋	中筋広末線	久米郡美咲町中	不明		6	2.4	14.4	1	鋼橋			○				2018	B	Ⅰ							
2	先谷3号橋	西畑先谷線	久米郡美咲町北	不明		6.5	3.8	24.7	1	PC橋			○				2018	A	Ⅰ							
2	先谷4号橋	西畑中線	久米郡美咲町北	不明		6	1	6	1	鋼橋			○				2018	B	Ⅰ							
2	西吉貞橋	西吉貞線	久米郡美咲町西川上	不明		6.3	3	18.9	1	PC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	上牛岩橋	場退田線	久米郡美咲町里	不明		5.5	1.2	6.6	1	鋼橋			○				2018	B	Ⅰ							
2	旗1号橋	旗菰田線	久米郡美咲町中	1995	26	10.4	1.5	15.6	1	鋼橋		○					2022	C	Ⅲ						監視中	
3	黒木橋	八柳黒木線	久米郡美咲町南	不明		3.6	4.1	14.76	1	RC橋		○					2022	A	Ⅰ							
2	登尾橋3	東吉貞白土線	久米郡美咲町西川上	不明		7.3	1.6	11.68	1	PC橋		○					2022	B	Ⅰ							
2	久氏橋	久氏線	久米郡美咲町小山	不明		4.4	3.5	15.4	1	RC橋		○					2022	B	Ⅰ							
3	陰地橋	日名隠地線	久米郡美咲町東垪和	不明		3.2	2	6.4	1	RC橋		○					2022	B	Ⅰ							
2	才谷橋	戈谷線	久米郡美咲町小山	不明		5	3.4	17	1	鋼橋		○					2022	C	Ⅱ							
3	御前橋	御前線	久米郡美咲町上口	不明		4.4	1.6	7.04	1	RC橋		○					2022	A	Ⅰ							
2	宮尾橋	宮尾種安線	久米郡美咲町里	不明		5	3.1	15.5	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	森上池橋	森上八柳線	久米郡美咲町南	不明		5.2	2.6	13.52	1	RC橋		○					2022	B	Ⅰ							
2	下谷橋	休此森年線	久米郡美咲町北	1975	46	8.5	5	42.5	1	RC橋				○			2019	C	Ⅲ			○			漏水補修	1
2	横田1号橋	横田登尾線	久米郡美咲町北	不明		7.3	1.5	10.95	1	PC橋		○					2022	B	Ⅰ							
2	横田2号橋	横田登尾線	久米郡美咲町北	不明		8	3.8	30.4	1	PC橋			○				2018	B	Ⅰ							
3	植ヶ前橋	吉実線	久米郡美咲町西川上	不明		3.1	3.4	10.54	1	RC橋			○				2018	B	Ⅰ							
3	黒岩橋	和当地黒岩線	久米郡美咲町上口	不明		2	3	6	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							
2	小原橋	小原線	久米郡美咲町西川上	1973	48	13	2.5	32.5	1	PC橋					○		2020	A	Ⅱ							
2	昆沙門橋	ヒジ曲り線	久米郡美咲町南	1960	61	13.5	9	121.5	3	混合橋				○			2019	C	Ⅲ		○				下部工の補修	15
2	水引橋	八柳北線	久米郡美咲町北	不明		6	3.6	21.6	1	RC橋					○		2020	B	Ⅱ							
3	大串橋	大串馬々此線	久米郡美咲町栃原	不明		3.5	3.4	11.9	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							
2	オドロ1号橋	オドロ線	久米郡美咲町西垪和	2004	17	5.8	6.2	35.96	1	RC橋			○				2018	B	Ⅰ							
2	王入4号橋	王入宮の前線	久米郡美咲町大戸下	不明		9	2.7	24.3	1	鋼橋						○	2021	C	Ⅲ	○					桁腐食の補修	1
3	王入6号橋	王入落合線	久米郡美咲町大戸下	1977	44	4.8	2.3	11.04	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	王入5号橋	王入落合線	久米郡美咲町大戸下	不明		5.5	3	16.5	1	鋼橋						○	2021	C	Ⅱ							
3	笹の木5号橋	青木谷線	久米郡美咲町塚角	不明		3.8	3.5	13.3	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	笹の木4号橋	笹の木中道線	久米郡美咲町塚角	不明		5	5.3	26.5	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	河原橋	小原線	久米郡美咲町塚角	不明		8.6	2.5	21.5	1	PC橋					○		2020	A	Ⅰ							
2	川平1号橋	川平線	久米郡美咲町羽仁	不明		5.6	3	16.8	1	RC橋		○					2022	A	Ⅰ							
3	川平2号橋	川平線	久米郡美咲町羽仁	不明		3.7	3.1	11.47	1	RC橋		○					2022	B	Ⅰ							
3	川平3号橋	川平線	久米郡美咲町羽仁	不明		4.7	3	14.1	1	RC橋		○					2022	B	Ⅰ							
3	下原橋	塚角下中道線	久米郡美咲町塚角	不明		4.1	3	12.3	1	RC橋		○					2022	B	Ⅰ							
2	大成橋	大成線	久米郡美咲町周佐	不明		5.5	3	16.5	1	RC橋		○					2022	A	Ⅰ							
2	行信1号橋	行信周佐線	久米郡美咲町行信	1978	43	4.1	5.1	20.91	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	中央橋	安井長谷線	久米郡美咲町安井	2004	17	13	6.5	84.5	1	PC橋					○		2020	A	Ⅰ							
2	中谷橋	中谷線	久米郡美咲町宮山	1975	46	2.8	5.4	15.12	1	RC橋		○					2017	B	Ⅰ							
3	上倉見橋	倉見前坂線	久米郡美咲町安井	1965	56	4	2.1	8.4	1	RC橋		○					2022	B	Ⅰ							
2	倉見橋	女ヶ谷線	久米郡美咲町安井	不明		4	4.3	17.2	1	RC橋		○					2022	A	Ⅰ							
2	女ヶ谷2号橋	女ヶ谷線	久米郡美咲町安井	不明		5.9	3	17.7	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	女ヶ谷1号橋	安井堂ノハナ線	久米郡美咲町安井	不明		5.5	2.5	13.75	1	RC橋		○					2022	A	Ⅰ							
2	則兼橋	のりかね線	久米郡美咲町安井	1968	53	8.5	3	25.5	1	PC橋					○		2020	B	Ⅱ							
2	さかね橋	坂根線	久米郡美咲町百々	1978	43	8.7	3.5	30.45	1	PC橋					○		2020	A	Ⅰ							
2	華蔵寺橋	上寺前線	久米郡美咲町百々	1997	24	10.6	3.5	37.1	1	PC橋					○		2020	A	Ⅰ							
2	荒堀橋	荒堀線	久米郡美咲町百々	1968	53	8.4	3.1	26.04	1	PC橋					○		2020	B	Ⅱ							
2	倉谷橋	北屋の下線	久米郡美咲町百々	1970	51	9.1	2	18.2	1	PC橋					○		2020	A	Ⅰ							
2	和田橋	和田前線	久米郡美咲町百々	1965	56	10.4	3	31.2	1	PC橋					○		2020	B	Ⅱ							
2	大下橋	百々和田線	久米郡美咲町百々	1960	61	9.1	3	27.3	1	PC橋					○		2020	A	Ⅰ							
2	寺前橋	下寺前線	久米郡美咲町百々	1993	28	8.5	1.5	12.75	1	鋼橋		○					2022	B	Ⅰ							
2	大上橋	岡高下線	久米郡美咲町羽仁	不明		14	3.1	43.4	1	鋼橋					○		2020	B	Ⅰ							
3	若宮橋	若宮河内線	久米郡美咲町連石	不明		3	4.2	12.6	1	RC橋		○					2017	B	Ⅰ							
2	大坪橋2	行信台石線	久米郡美咲町行信	1968	53	8.3	5.2	43.16	1	PC橋				○			2019	C	Ⅱ	○					断面修復	1
2	中田橋	石田井口線	久米郡美咲町行信	1977	44	4	4.8	19.2	1	RC橋		○					2022	A	Ⅰ							
2	車橋	松尾日の口線	久米郡美咲町松尾	不明		9.1	3	27.3	1	PC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	松尾橋	折戸線	久米郡美咲町松尾	不明		8	2.4	19.2	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	かおり橋	道上線	久米郡美咲町松尾	不明		7.6	4	30.4	1	RC橋					○		2020	C	Ⅱ							
2	道上橋	道上線	久米郡美咲町藤田下	不明		3.6	5	18	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	瀬戸橋	道上線	久米郡美咲町松尾	不明		6.6	3	19.8	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	さぎはら橋	さぎはら線	久米郡美咲町宮山	不明		5.3	2	10.6	1	RC橋			○				2018	B	Ⅰ							
3	おろ谷橋	おろ線	久米郡美咲町宮山	不明		4.4	3	13.2	1	RC橋		○					2022	B	Ⅰ							
3	前田橋2	亜炭線	久米郡美咲町重藤	不明		3	3	9	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							
2	梅ヶ坪1号橋	塩気中谷線	久米郡美咲町塩気	不明		4.8	3.5	16.8	1	RC橋		○					2022	A	Ⅰ							
3	野谷1号橋	野谷線	久米郡美咲町吉留	不明		3.4	2.4	8.16	1	RC橋		○					2022	C	Ⅱ							
3	野谷2号橋	重佐線	久米郡美咲町吉留	不明		2.8	2.9	8.12	1	RC橋		○					2017	B	Ⅰ							
2	矢谷橋2	飯岡矢谷線	久米郡美咲町飯岡	不明		5.5	6.6	36.3	1	RC橋					○		2020	B	Ⅰ							
3	谷口水路14号橋	飯岡道の下線	久米郡美咲町飯岡	不明		2	3.7	7.4	1	RC橋			○				2018	B	Ⅱ							
2	沼尻1号橋	飯岡駅前線	久米郡美咲町飯岡	不明		3.4	4.7	15.98	1	RC橋		○					2022	A	Ⅰ							
2	沼尻2号橋	曽根原線	久米郡美咲町飯岡	不明		2.4	6.9	16.56	1	RC橋		○					2017	B	Ⅰ							
3	谷口水路11号橋	飯岡診療所線	久米郡美咲町飯岡	不明		3	2	6	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
3	谷口水路8号橋	滝谷線	久米郡美咲町飯岡	不明		2.2	4	8.8	1	RC橋			○				2018	B	Ⅱ							
3	谷口水路9号橋	飯岡天神前線	久米郡美咲町飯岡	不明		2.9	1.8	5.22	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
2	谷口水路2号橋	王子ポンプ場線	久米郡美咲町王子	不明		2	6	12	1	BOX			○				2018	A	Ⅰ							
2	谷口水路3号橋	王子宮ケシ瀬線	久米郡美咲町王子	不明		2	8	16	1	BOX			○				2018	A	Ⅰ							
2	谷口水路4号橋	王子岸の下線	久米郡美咲町王子	不明		2	8	16	1	BOX			○				2018	A	Ⅰ							
3	高下水路3号橋	下高下本線	久米郡美咲町高下	不明		2	4.3	8.6	1	RC橋			○				2018	B	Ⅰ							
3	高下水路2号橋	高下原の前線	久米郡美咲町高下	不明		2	3	6	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
2	畑中橋	学校前中藤田線	久米郡美咲町藤田上	不明		5.6	2.6	14.56	1	RC橋		○					2022	B	Ⅰ							
3	矢谷1号橋	藤田八幡線	久米郡美咲町藤田上	不明		2.8	4.1	11.48	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							
3	矢谷2号橋	藤田八幡線	久米郡美咲町藤田上	不明		3	4.9	14.7	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							
2	畝田橋	惣田栗尾線	久米郡美咲町惣田	不明		5.3	3	15.9	1	RC橋		○					2022	A	Ⅰ							
1	溝の此橋	岡の高下線	久米郡美咲町連石	不明		9	3	27	1	RC橋	跨道				○		2020	B	Ⅱ							
2	谷向橋	栗子中央線	久米郡美咲町栗子	不明		5	4.7	23.5	1	RC橋		○					2022	A	Ⅰ							
2	高原橋	火田城中学線	久米郡美咲町楢原	1978	43	10.4	3	31.2	1	PC橋					○		2020	B	Ⅱ							
3	黒谷2号橋	黒谷線	久米郡美咲町小瀬	不明		4.4	1.9	8.36	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
2	駅前橋	吉ヶ原駅前線	久米郡美咲町吉ヶ原	不明		2.3	11.3	25.99	1	BOX		○					2017	B	Ⅰ							
2	吉ヶ原4号橋	吉ヶ原駅前線	久米郡美咲町吉ヶ原	不明		2.5	5	12.5	1	BOX		○					2017	A	Ⅰ							
3	吉ヶ原3号橋	吉ヶ原山手線	久米郡美咲町吉ヶ原	不明		3.1	4	12.4	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							

橋梁点検・修繕計画一覧表

管理区分	施設名	路線	所在地	架設年度	経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋面積	径間数	橋種	跨線・跨道	点検計画					点検記録			修繕計画					主な修繕内容	概算修繕金額(百万円)
	橋名	路線名	所在地（起点側）	架設年度（西暦4桁）								R4	R5	R6	R7	R8	点検実施年度	対策区分	判定区分	R4	R5	R6	R7	R8		
2	空橋	藤原稗田線	久米郡美咲町藤原	不明		3	5	15	1	PC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	藤原清水橋	藤原清水線	久米郡美咲町藤原	不明		4.6	5	23	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
2	古屋の谷橋	藤原清水線	久米郡美咲町藤原	不明		2.7	6.4	17.28	1	RC橋		○					2017	A	Ⅰ							
1	住吉橋	大戸上弓削線	久米郡美咲町大戸上	1975	46	10.4	3.5	36.4	2	RC橋					○		2020	C	Ⅱ							
1	宮の谷橋	大戸上弓削線	久米郡美咲町大戸上	1976	45	11.2	3.5	39.2	2	RC橋				○			2019	C	Ⅱ							
2	実安橋	実安線	久米郡美咲町大戸上	不明		7.7	4	30.8	1	RC橋					○		2020	B	Ⅰ							
3	万戸橋	実安線	久米郡美咲町大戸上	不明		3.7	3.3	12.21	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
2	定宗橋	定宗登尾線	久米郡美咲町定宗	不明		8.8	3.2	28.16	1	PC橋					○		2020	B	Ⅱ							
2	五反田橋	定宗本線	久米郡美咲町定宗	不明		4.8	3.5	16.8	1	RC橋			○				2018	C	Ⅱ							
1	和田橋	定宗本線	久米郡美咲町定宗	不明		7.7	3.1	23.87	2	鋼橋				○			2019	B	Ⅰ							
2	姥ヶ谷橋	定宗山の神線	久米郡美咲町定宗	1982	39	10.7	3	32.1	1	PC橋					○		2020	A	Ⅰ							
3	郷谷1号橋	郷向線	久米郡美咲町安井	不明		4.7	3	14.1	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	郷谷2号橋	郷向線	久米郡美咲町安井	不明		5.7	3	17.1	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	高原池橋	高原線	久米郡美咲町下谷	不明		6.4	3	19.2	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
3	谷口水路15号橋	飯岡内田線	久米郡美咲町飯岡	不明		2.7	3.5	9.45	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
3	谷口水路16号橋	飯岡内田線	久米郡美咲町飯岡	不明		2	5.3	10.6	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
3	谷口水路5号橋	王子谷の西線	久米郡美咲町王子	不明		2.2	3.6	7.92	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
2	郷1号橋	郷1号線	久米郡美咲町安井	不明		5.5	3	16.5	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
3	郷2号橋	郷2号線	久米郡美咲町安井	不明		4.8	3	14.4	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	三反田橋	松尾三反田線	久米郡美咲町松尾	不明		6.8	3	20.4	1	PC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	高平橋	松尾三反田線	久米郡美咲町行信	不明		9.1	4	36.4	1	鋼橋					○		2020	B	Ⅰ							
2	寒竹橋	乙和気川添線	久米郡美咲町藤田下	不明		5	2.9	14.5	1	RC橋		○					2022	A	Ⅰ							
3	稗田池橋	稗田池尻線	久米郡美咲町藤原	不明		2.4	4	9.6	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
3	王子溝下橋	王子溝下線	久米郡美咲町王子	不明		2	2	4	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
3	王子湯上橋	王子湯上線	久米郡美咲町王子	不明		3.8	2.7	10.26	1	RC橋			○				2018	C	Ⅱ							
2	高下の奥橋	高下の奥線	久米郡美咲町藤田上	不明		3.3	7	23.1	1	PC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	宗末前1号橋	宗末前線	久米郡美咲町宮山	不明		4.5	4.5	20.25	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
3	宗末前2号橋	宗末前線	久米郡美咲町宮山	不明		3.6	3.5	12.6	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	女ヶ谷下1号橋	女ヶ谷下線	久米郡美咲町安井	不明		7.4	4	29.6	1	PC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	女ヶ谷下3号橋	女ヶ谷下線	久米郡美咲町安井	不明		5.9	4	23.6	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	女ヶ谷下2号橋	女ヶ谷下線	久米郡美咲町安井	不明		5.3	4	21.2	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	鳶巣下橋	鳶巣皿井線	久米郡美咲町百々	1960	61	12.7	3.1	39.37	1	PC橋					○		2020	A	Ⅰ							
2	中道橋	大谷川添線	久米郡美咲町小瀬	不明		9.3	4	37.2	1	PC橋					○		2020	A	Ⅰ							
2	矢谷中橋	矢谷南線	久米郡美咲町飯岡	不明		4.9	4.6	22.54	1	RC橋			○				2018	B	Ⅰ							
2	広峰橋	藤田松尾線	久米郡美咲町藤田上	不明		5	4.5	22.5	1	RC橋						○	2021	B	Ⅰ							
3	小林橋	藤田松尾線	久米郡美咲町藤田上	不明		2.4	5.7	13.68	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
2	池上2号橋	池上2号線	久米郡美咲町百々	不明		8	4	32	1	PC橋						○	2021	C	Ⅱ							
2	池上橋	池上線	久米郡美咲町百々	不明		8	2.7	21.6	1	PC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	長谷3号橋	長谷線	久米郡美咲町安井	1965	56	5.4	3.9	21.06	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
2	長谷2号橋	長谷線	久米郡美咲町安井	1965	56	7.4	4.5	33.3	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
3	長谷1号橋	長谷線	久米郡美咲町羽仁	不明		4.4	3	13.2	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
2	湯浅橋	湯浅線	久米郡美咲町大戸上	不明		10.5	2.7	28.35	1	RC橋						○	2021	A	Ⅰ							
3	平尾1号橋	平尾線	久米郡美咲町宮山	不明		2	3	6	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
3	カニガサコ1号橋	カニガサコ線	久米郡美咲町宮山	不明		4	2.8	11.2	1	RC橋		○					2022	A	Ⅰ							
3	カニガサコ2号橋	カニガサコ線	久米郡美咲町宮山	不明		2.8	3.6	10.08	1	RC橋		○					2022	C	Ⅱ							
2	6号橋	大戸上定宗旧県道線	久米郡美咲町定宗	不明		6.8	5.1	34.68	1	PC橋						○	2021	B	Ⅰ							
2	大谷2号橋	大谷線	久米郡美咲町中	1996	25	9	7.3	65.7	1	BOX					○		2020	A	Ⅰ							
2	大谷3号橋	大谷線	久米郡美咲町中	1997	24	8	7.3	58.4	1	BOX					○		2020	A	Ⅰ							
2	打穴中団地2号橋	三反田矢倉町線	久米郡美咲町打穴中	2003	18	3.2	7.1	22.72	1	PC橋					○		2020	B	Ⅱ							
1	川添橋	塚角下中道線	久米郡美咲町塚角	1994	27	15.3	3.4	52.02	1	RC橋				○			2019	B	Ⅰ							
2	蛍橋	大山本線	久米郡美咲町江与味	2010	11	12.1	6.2	75.02	1	PC橋					○		2020	A	Ⅰ							
1	真末2号橋	真末2号線	久米郡美咲町栃原	2005	16	17.2	6	103.2	1	PC橋					○		2020	B	Ⅰ							
1	7号橋	大戸上定宗旧県道線	久米郡美咲町定宗	1973	48	20.8	4.8	99.84	1	鋼橋						○	2021	C	Ⅱ							
2	岡橋	小野線	久米郡美咲町越尾	不明		2.2	12	26.4	1	BOX		○					2017	A	Ⅰ							
2	王子湯上2号橋	王子線	久米郡美咲町王子	不明		5.3	6.5	34.45	1	RC橋			○				2018	A	Ⅰ							
2	城尾橋	城尾線	久米郡美咲町栃原	不明		4	3	12	1	PC橋			○				2018	A	Ⅰ							
2	戸原2号橋	戸原坂尻線	久米郡美咲町栃原	2005	16	9.4	3.8	35.72	1	PC橋			○				2018	B	Ⅰ							
2	牛谷月の輪2号橋	牛谷線	久米郡美咲町吉ヶ原	不明		1.2	12.1	14.52	1	BOX			○				2018	A	Ⅰ							
2	中渡橋	丸屋崩線	久米郡美咲町打穴里	不明		5.4	6.3	34.02	1	RC橋				○			2019	B	Ⅰ							
3	不明橋(王子)	王子線	久米郡美咲町王子	不明		2	5.5	11	1	RC橋				○			2019	B	Ⅰ							
2	中高下橋	鳥風呂堂ノ元線	久米郡美咲町原田	不明		2.8	2.9	8.12	1	木橋				○			2019	B	Ⅰ							
3	中筋橋	藪もろ池線	久米郡美咲町打穴下	不明		2.1	3.3	6.93	1	RC橋				○			2019	B	Ⅰ							
3	奥田橋	川原線	久米郡美咲町打穴中	不明		3.7	1.5	5.55	1	RC橋				○			2019	A	Ⅰ							
3	尾ヶ坂橋	櫻峪線	久米郡美咲町打穴上	不明		3.6	2.4	8.64	1	RC橋				○			2019	B	Ⅰ							
2	落岩橋	大坪山手線	久米郡美咲町打穴上	不明		6.2	3	18.6	1	BOX				○			2019	A	Ⅰ							
3	ナベタニ橋	畝田鍋谷線	久米郡美咲町打穴下	不明		3.3	2.5	8.25	1	RC橋				○			2019	A	Ⅰ							
3	竹広橋	丸山線	久米郡美咲町大垪和西	不明		2.5	2.8	7	1	RC橋				○			2019	A	Ⅰ							
2	日向上橋	狩屋大道下線	久米郡美咲町大垪和西	不明		4.3	4.1	17.63	1	RC橋				○			2019	A	Ⅰ							
2	隠地橋	西下田線	久米郡美咲町大垪和西	不明		5	2.8	14	1	木橋				○			2019	C	Ⅲ						監視中	
2	京田橋	北尾成場線	久米郡美咲町和田北	不明		4.7	3.1	14.57	1	鋼橋				○			2019	A	Ⅰ							
3	大黒橋	倉屋敷大黒線	久米郡美咲町境	不明		4.4	2.3	10.12	1	RC橋				○			2019	A	Ⅰ							
3	城根橋	城根今宮線	久米郡美咲町境	不明		2.5	3	7.5	1	RC橋				○			2019	B	Ⅰ							
1	干田2号橋	宮の前線	久米郡美咲町西川上	1969	52	10.8	2.1	22.68	2	RC橋				○			2019	B	Ⅰ			○				
3	長原橋	長原大景山線	久米郡美咲新城	不明		5.3	3.4	18.02	1	RC橋		○					2022	B	Ⅰ							
1	火之谷ロックシェッド	久木吉ヶ原線	久米郡美咲町柵原	不明		37	7.2	266.4		シェッド				○			2019	C	Ⅲ		○				令和元年度一部補修完了(30万円) 上下部工補修、斜材受台補修	18

点検計画					点検完了	修繕計画					備考
R4	R5	R6	R7	R8		R4	R5	R6	R7	R8	
114	67	66	88	138	473	6	3	4	3	0	