

変更契約結果

令和5年度上半期分

NO.	工事（委託）名	工事（委託）場所	種別及び概要 （入札種類等）	変更前契約概要	変更後契約概要	施工（委託） 業者名	変更理由
				請負金額（税込） 工期	請負金額（税込） 工期		
1	柵原地域義務教育学校建設事業 柵原学園造成工事に伴う町道改良工事 （4工区）（ゼロ町債）	美咲町 書副 地内	ほ装工事	9,350,000 円 2023/02/22 ～2023/06/06	10,010,000 円 2023/02/22 ～2023/06/06	株式会社 下山組	防護柵の延長増及び視線誘導 標の新規計上による変更。
2	旭地域義務教育学校建設事業 美咲町立旭学園外構工事	美咲町 西川 地内	ほ装工事	13,090,000 円 2022/12/13 ～2023/03/24	16,027,000 円 2022/12/13 ～2023/04/28	アサヒ防災工事 株式会社	舗装面積の増及び道路用側溝 の新規計上による変更。 建築工事との調整による工期 の変更。
3	特定環境保全公共下水道事業 飯岡・柵原浄化センター間圧送管埋設工事 （4工区）	美咲町 飯岡 地内	土木一式工事	17,979,500 円 2023/02/02 ～2023/07/06	19,283,000 円 2023/02/02 ～2023/07/06	有限会社 アートビルド	管布設工、舗装撤去工の増及 び試掘工の新規計上による変 更。
4	特定環境保全公共下水道事業 飯岡・柵原浄化センター間圧送管埋設工事 （5工区）	美咲町 飯岡 地内	土木一式工事	16,706,800 円 2023/02/06 ～2023/07/05	16,940,000 円 2023/02/06 ～2023/07/05	有限会社 永和建設	管布設工及び舗装撤去工の増 による変更。
5	単独町費事業 埴和プール解体撤去工事	美咲町 東埴和 地内	解体工事	5,280,000 円 2023/05/10 ～2023/07/31	5,742,000 円 2023/05/10 ～2023/07/31	有限会社 岡田産業	石綿除去作業（剥離人カケレ ン）の新規計上による変更。
6	単独町費事業 町道七部田線舗装修繕工事	美咲町 里 地内	ほ装工事	2,750,000 円 2023/05/11 ～2023/06/29	3,278,000 円 2023/05/11 ～2023/06/29	株式会社 亀鶴園	舗装面積及び区画線の延長増 による変更。
7	単独町費事業 飯岡墓地公園舗装修繕工事	美咲町 飯岡 地内	ほ装工事	3,025,000 円 2023/06/19 ～2023/09/15	3,146,000 円 2023/06/19 ～2023/09/15	株式会社 中央建設	舗装面積の増による変更。
8	単独町費事業 川西団地調整池整備工事	美咲町 原田 地内	土木一式工事	3,795,000 円 2023/06/19 ～2023/09/26	4,180,000 円 2023/06/19 ～2023/09/26	株式会社 牧本組	安全施設（ガードパイプ）の 延長増による変更。