

変更契約結果

令和2年度上半期分

NO.	工事（委託）名	工事（委託）場所	種別及び概要 （入札種類等）	変更前契約概要	変更後契約概要	施工（委託）業者名	変更理由
				請負金額（税込） 工期	請負金額（税込） 工期		
1	単独町費事業 原田地区管渠埋設工事	原田	土木一式工事	3,036,000 円 2020/7/22 ～2020/9/30	2,970,000 円 2020/7/22 ～2020/9/30	株式会社 エスティ	接続柵の数量減による変更。
2	単独町費事業 原田墓地通路等舗装工事	原田	土木一式工事	2,480,500 円 2020/6/17 ～2020/9/14	3,542,000 円 2020/6/17 ～2020/9/14	株式会社 牧本組	コンクリート舗装工の新規計上。
3	単独町費事業 老人共同生活施設友愛荘・美咲町国民健康保険大井和診療所 解体工事	大井和西	解体工事	5,115,000 円 2020/5/21 ～2020/8/13	5,542,900 円 2020/5/21 ～2020/8/13	旭木材 株式会社	家電設備処分費の新規計上による変更。
4	辺地対策事業 町道西尾線改良工事	大井和西	土木一式工事	4,199,800 円 2020/6/19 ～2020/10/2	4,851,000 円 2020/6/19 ～2020/10/2	有限会社 南部建設	構造物撤去工の数量増による変更。
5	簡易水道再編推進事業 新久木送水ポンプ場改良工事（1工区）	久木	水道施設工事	17,204,000 円 2020/2/18 ～2020/3/31	18,084,000 円 2020/2/18 ～2020/7/31	株式会社 牧本組	基礎地盤の地耐力確保のため、不良土の置き換えを行ったため。
6	簡易水道再編推進事業 柵原連絡管新設工事（4工区）	柵原	水道施設工事	13,339,700 円 2020/3/31 ～2020/7/8	16,489,000 円 2020/3/31 ～2020/7/31	株式会社 中央建設	不断水バルブ工の新規計上したため。
7	簡易水道再編推進事業 久木高城送水管舗装本復旧工事	久木 高城	ほ装工事	13,970,000 円 2020/3/31 ～2020/7/8	14,938,000 円 2020/3/31 ～2020/7/8	株式会社 亀鶴園	舗装面積が増加したことによるもの。
8	緊急防災・減災事業 吉留地区防火水槽新設工事	吉留	土木一式工事	5,940,000 円 2019/12/17 ～2020/3/31	6,732,000 円 2019/12/17 ～2020/7/31	有限会社 アートビルド	防火水槽を設置する際作業ヤード確保のため仮設工を新規計上したため。
9	地方創生道整備推進交付金事業 町道当地線改良工事	中	土木一式工事	17,501,000 円 2019/7/17 ～2019/12/18	19,525,000 円 2019/7/17 ～2020/9/30	有限会社 岡田産業	法面安定処理のため、法枠鉄筋挿入工に変更したため。

変更契約結果

令和2年度上半期分

NO.	工事（委託）名	工事（委託）場所	種別及び概要 （入札種類等）	変更前契約概要	変更後契約概要	施工（委託）業者名	変更理由
				請負金額（税込） 工期	請負金額（税込） 工期		
10	ゼロ町債事業（一般単独災害復旧事業） × 1 普通河川 釜谷川災害復旧工事	越尾	土木一式工事	8,921,000 円 2020/2/17 ～2020/6/30	9,493,000 円 2020/2/17 ～2020/7/7	株式会社 エステイ	仮設道路の盛土材として残土処分場からの流用土としていたが、使用が困難なため購入土としたため。
11	ゼロ町債事業（一般単独災害復旧事業） 町道峪田線災害復旧工事	角石祖母	土木一式工事	8,849,500 円 2020/3/23 ～2020/7/31	16,379,000 円 2020/3/23 ～2020/7/31	日本緑研 株式会社	抑え盛土を流用土としていたが、盛土に適していなかったことから購入土とした。また、湧水処理のため暗渠排水、雨水排水のため排水路、舗装工を新規計上したため。
12	農業水路等長寿命化・防災減災事業 柵原地区稗田下池廃止工事	藤原	土木一式工事	3,712,500 円 2020/3/31 ～2020/6/30	4,620,000 円 2020/3/31 ～2020/9/30	有限会社 アートビルド	仮設道路の土工数量の変更並びに砂利舗装工の新規計上による。
13	農業水路等長寿命化・防災減災 柵原地区連石池廃止工事	連石	土木一式工事	3,553,000 円 2020/3/30 ～2020/7/20	3,762,000 円 2020/3/30 ～2020/9/30	株式会社 マルケイ工業	排水処理のためポリエチレン管延長が増となったため。

変更契約結果

令和2年度上半期分

NO.	工事（委託）名	工事（委託）場所	種別及び概要 （入札種類等）	変更前契約概要	変更後契約概要	施工（委託）業者名	変更理由
				請負金額（税込） 工期	請負金額（税込） 工期		
14	ゼロ町債事業（過疎対策事業） 町道原畝滝の畝線舗装新設工事	江与味	ほ装工事	9,460,000 円 2020/3/30 ～2020/7/7	10,054,000 円 2020/3/30 ～2020/7/31	株式会社 月の輪建設工業	保護路肩の補強のため鋼製柵工を新規計上したため。
15	学校施設環境改善交付金事業 美咲町立加美小学校大規模改修工事（I期工事）	原田	建築一式工事	206,800,000 円 2020/3/19 ～2020/9/30	223,476,000 円 2020/3/19 ～2020/9/30	梶岡建設 株式会社	工事用道路位置の変更、機械室内にてアスベストの含有が確認されたため撤去、処分費の追加。また、エアコン設置の新規計上による変更。
16	特定環境保全公共下水道事業 藤原地区3号ゲートポンプ躯体工事	藤原	土木一式工事	26,138,200 円 2019/12/3 ～2020/3/31	27,027,000 円 2019/12/3 ～2020/3/31	株式会社 下山組	県道からの進入路拡幅等による変更。
17	ゼロ町債事業（過疎対策事業） 町道田中南線測量設計・用地測量業務委託	錦織	測量業務 測量一般	5,063,300 円 2020/3/30 ～2020/8/25	5,159,000 円 2020/3/30 ～2020/8/25	株式会社 アサヒ測量設計 事務所	用地測量面積が増加したことによるもの。
18	ゼロ町債事業（過疎対策事業） 町道笠尾線改良工事に伴う用地測量業務委託	原田	測量業務 測量一般	4,950,000 円 2020/4/2 ～2020/7/31	5,258,000 円 2020/4/2 ～2020/7/31	テクノス 株式会社	測量面積の増加および路線測量の新規追加によるもの。