

変更契約結果

令和2年度下半期分

NO.	工事（委託）名	工事（委託）場所	種別及び概要 （入札種類等）	変更前契約概要	変更後契約概要	施工（委託）業者名	変更理由
				請負金額（税込） 工期	請負金額（税込） 工期		
1	簡易水道再編推進事業 柵原連絡管舗装本復旧工事（4工区）	柵原	ほ装工事	9,460,000 円 2020/09/28 ～2020/11/06	9,691,000 円 2020/09/28 ～2021/02/26	アサヒ防災工事 株式会社	アスファルト舗装工の数量増による変更。
2	単独町費事業 諏訪神社踏切前マンホールポンプ配電盤移設工事	原田	電気工事	4,675,000 円 2020/11/18 ～2021/02/26	4,862,000 円 2020/11/18 ～2021/02/26	ミツワ電設 株式会社	中国電力及び美咲ネット移設の新規計上。
3	単独町費事業 旧藤原保育園解体工事	藤原	解体工事	11,739,200 円 2020/12/01 ～2021/03/10	13,542,100 円 2020/12/01 ～2021/03/10	株式会社 月の輪建設工業	構造物撤去工の数量増による変更。
4	緊急防災・減災事業 上口地内防火水槽新設工事	上口	土木一式工事	5,940,000 円 2020/6/15 ～2020/10/07	6,446,000 円 2020/6/15 ～2021/03/12	有限会社 岡田産業	基礎地盤の地耐力確保のため、砕石による置き換えを行ったため。
5	地方創生交付金事業 美咲町立かめっこ保育園テラス屋根改修工事	打穴下	建築一式工事	6,039,000 円 2020/10/20 ～2021/01/17	6,389,900 円 2020/12/20 ～2021/01/17	旭木材 株式会社	雨水処理のため樋の新設を新規計上。
6	防災・安全交付金事業 町道荒神中高下線歩道新設工事	原田	土木一式工事	14,457,300 円 2020/05/18 ～2020/10/09	14,575,000 円 2020/05/18 ～2020/10/09	株式会社 月の輪建設工業	アルファルト舗装撤去工の数量増による変更。
7	過疎対策事業 町道東前線舗装新設工事	西埜和	ほ装工事	6,050,000 円 2020/06/15 ～2020/10/19	7,062,000 円 2020/06/15 ～2020/10/19	株式会社 杉本建設	支線への取付舗装を新規計上。
8	辺地対策事業 町道乗国線改良工事	西川上	土木一式工事	6,655,000 円 2020/06/19 ～2020/10/16	7,392,000 円 2020/06/19 ～2020/11/30	有限会社 村上工務店	車両通行の安全性を考慮し上層路盤工を新規計上。
9	地方創生道整備推進交付金事業 町道当地線改良工事	中	土木一式工事	14,575,000 円 2020/07/15 ～2020/12/07	15,345,000 円 2020/07/15 ～2021/03/31	株式会社 マルケイ工業	不足土運搬工の数量増及び法面吹付面積の数量増による変更。
10	辺地対策事業 町道大山本線法面保護工事	江与味	法面処理工事	9,658,000 円 2020/07/13 ～2020/11/24	9,163,000 円 2020/07/13 ～2020/11/24	アサヒ防災工事 株式会社	厚層基材吹付工の数量減による変更。
11	過疎対策事業 町道書副楨ノ此線改良工事	書副	土木一式工事	5,514,300 円 2020/07/15 ～2020/11/06	6,094,000 円 2020/07/15 ～2021/03/26	株式会社 マルケイ工業	安全を考慮し交通誘導員の新規計上。
12	過疎対策事業 町道書副行信線改良工事（4工区）	書副	土木一式工事	6,187,500 円 2020/08/03 ～2020/12/01	6,501,000 円 2020/08/03 ～2021/03/31	株式会社 マルケイ工業	路側工及び防護柵工の新規計上。

変更契約結果

令和2年度下半期分

NO.	工事（委託）名	工事（委託）場所	種別及び概要 （入札種類等）	変更前契約概要	変更後契約概要	施工（委託）業者名	変更理由
				請負金額（税込） 工期	請負金額（税込） 工期		
13	過疎対策事業 町道飯岡墓地線舗装新設工事	飯岡	ほ装工事	8,140,000 円 2020/08/03 ～2020/12/25	9,119,000 円 2020/08/03 ～2020/12/25	株式会社 月の輪建設工業	区画線工の新規計上。ア スカープの延長増による 変更。
14	小規模林道整備事業 林道月の輪線法面改良工事	飯岡	法面処理工事	4,565,000 円 2020/08/25 ～2020/12/04	5,313,000 円 2020/08/25 ～2020/12/04	株式会社 戸板組	簡易吹付法砕及びモルタル 吹付工の数量増による 変更。
15	地方創生道整備推進交付金 町道当地線法面保護工事	中	法面処理工事	11,550,000 円 2020/08/25 ～2021/01/06	11,209,000 円 2020/08/25 ～2021/03/31	日本緑研 株式会社	法砕工をモルタル吹付工 に変更したことによる 減。
16	消防施設整備事業 消防操法訓練場整備工事	打穴中	ほ装工事	12,210,000 円 2020/09/02 ～2020/11/12	12,870,000 円 2020/09/02 ～2020/12/11	株式会社 中央建設	アスファルト舗装工の数量 増による変更。
17	社会資本整備総合交付金事業 町道久木吉ヶ原線改良工事	吉ヶ原	土木一式工事	11,697,400 円 2020/09/03 ～2021/01/22	12,782,000 円 2020/09/03 ～2021/03/31	株式会社 マルケイ工業	本線から各道路への取付 けを追加施工したことによる 増。
18	自然災害防止事業（農業施設） 滝谷池排水路整備工事	飯岡	土木一式工事	2,409,000 円 2020/9/11 ～2020/12/04	3,223,000 円 2020/9/11 ～2020/12/25	株式会社 月の輪建設工業	堤体の管理用シート及び 土のうの復旧を再利用から 新材としたことによる 変更。
19	小規模林道整備事業 林道小谷線法面改良工事（1工区）	里	法面処理工事	4,785,000 円 2020/9/14 ～2020/12/25	5,159,000 円 2020/9/14 ～2021/02/26	アサヒ防災工事 株式会社	透水マット及び吸出防止 材の設置を新規計上。
20	小規模林道整備事業 林道小谷線法面改良工事（2工区）	中	法面処理工事	4,125,000 円 2020/9/14 ～2020/12/22	5,390,000 円 2020/9/14 ～2021/03/31	株式会社 杉本建設	モルタル吹付工の数量増 による変更。
21	小規模土地改良事業 長原給水路支線敷設工事	新城	土木一式工事	6,927,470 円 2020/09/30 ～2020/12/14	8,041,000 円 2020/09/30 ～2020/12/14	株式会社 牧本組	鑄鉄製曲管の数量増及び 仕切弁を新規計上。
22	過疎対策事業 町道久木周佐線改良工事	柵原	とび・土工・コンクリート工	7,150,000 円 2020/10/19 ～2021/02/15	7,029,000 円 2020/10/19 ～2021/03/31	株式会社 月の輪建設工業	舗装面積及び防護柵の数量 減による変更。
23	狭あい道路整備事業 町道塚角中道線道路改良工事	塚角	土木一式工事	12,215,500 円 2020/11/04 ～2021/03/29	15,444,000 円 2020/11/04 ～2021/03/29	有限会社 南部建設	安全を考慮し、舗装工及び 安全施設工の新規計 上。
24	辺地対策事業 町道西尾線舗装新設工事	大井和西	ほ装工事	4,708,000 円 2020/11/12 ～2021/01/20	6,292,000 円 2020/11/12 ～2021/03/26	株式会社 下山組	待避所の舗装工を新規計 上。

変更契約結果

令和2年度下半期分

NO.	工事（委託）名	工事（委託）場所	種別及び概要 (入札種類等)	変更前契約概要	変更後契約概要	施工（委託）業者名	変更理由
				請負金額（税込） 工 期	請負金額（税込） 工 期		
25	小規模土地改良事業 吉留地区水路整備工事	吉留	土木一式工事	5,550,600 円 2020/11/09 ～2021/02/24	6,512,000 円 2020/11/09 ～2021/02/24	有限会社 万代土建	構造物撤去工の数量増による変更及び機械小運搬工の新規計上。
26	小規模土地改良事業 飯岡地区水路整備工事	飯岡	土木一式工事	5,500,000 円 2020/11/12 ～2021/02/17	6,985,000 円 2020/11/12 ～2021/02/17	有限会社 アートビルド	現場打ち水路の新規計上及び埋戻コンクリートの数量増による変更。
27	自然災害防止事業（農業施設） 土居地区水路整備工事	大井和東	土木一式工事	3,520,000 円 2020/11/16 ～2021/02/22	4,312,000 円 2020/11/16 ～2021/02/22	株式会社 エステイ	嵩上げコンクリートの新規計上。
28	自然災害防止事業（道路防災） 柵原地区道路法面整備工事	柵原	法面処理工事	7,370,000 円 2020/11/16 ～2021/03/19	5,929,000 円 2020/11/16 ～2021/04/30	株式会社 戸板組	法枠の数量減による変更。
29	自然災害防止事業（道路防災） 原田地区道路排水路整備工事	原田	土木一式工事	1,760,000 円 2020/12/07 ～2021/02/19	2,662,000 円 2020/12/07 ～2021/04/30	株式会社 エステイ	自由勾配側溝の製品変更による増。
30	自然災害防止事業（浚渫） 普通河川打穴川支流浚渫工事	打穴中	土木一式工事	5,074,300 円 2020/12/11 ～2021/03/30	5,995,000 円 2020/12/11 ～2021/03/30	中央防災工業 株式会社	実施測量に伴う掘削土量増による変更。
31	辺地対策事業 町道乗国線改良工事（2工区）	西川上	土木一式工事	2,937,000 円 2020/12/15 ～2021/03/31	3,542,000 円 2020/12/15 ～2021/03/31	有限会社 村上工務店	練積ブロック工の数量増による変更。
32	残土処理場整備事業 川西残土処理場整備工事	原田	土木一式工事	8,814,300 円 2020/12/18 ～2021/03/31	10,670,000 円 2020/12/18 ～2021/03/31	株式会社 杉本建設	盛土不足土を購入土としたことによる増。
33	小規模土地改良事業 農道舟尾線改良工事	打穴西	土木一式工事	4,287,800 円 2020/12/25 ～2021/03/31	5,467,000 円 2020/12/25 ～2021/03/31	日本緑研 株式会社	コンクリート舗装工の新規計上。
34	地方創生道整備推進交付金 町道当地線舗装新設工事	中	ほ装工事	3,575,000 円 2020/12/28 ～2021/03/31	4,323,000 円 2020/12/28 ～2021/03/31	アサヒ防災工事 株式会社	取合部の舗装及びガードレールの数量増による変更。
35	残土処理場整備事業 書副残土処理場整備工事（仮設道路）	書副	土木一式工事	8,919,900 円 2021/01/05 ～2021/03/31	12,309,000 円 2021/01/05 ～2021/03/31	株式会社 マルケイ工業	残土処理場より搬入土砂運搬を新規計上。
36	自然災害防止事業（道路防災） 定宗地区道路法面整備工事	定宗	土木一式工事	6,783,700 円 2020/12/28 ～2021/03/31	5,181,000 円 2020/12/28 ～2021/03/31	株式会社 創輪	練積ブロック工の数量減による変更。

変更契約結果

令和2年度下半期分

NO.	工事（委託）名	工事（委託）場所	種別及び概要 （入札種類等）	変更前契約概要	変更後契約概要	施工（委託）業者名	変更理由
				請負金額（税込） 工期	請負金額（税込） 工期		
37	残土処理場整備事業 書副残土処理場整備工事（沈砂池A）	書副	土木一式工事	5,137,000 円 2021/01/12 ～2021/03/31	4,048,000 円 2021/01/12 ～2021/03/31	株式会社 月の輪建設工業	沈砂池の資材搬入のみの 施工としたことによる 減。
38	残土処理場整備事業 書副残土処理場整備工事（沈砂池B）	書副	土木一式工事	5,467,000 円 2021/01/12 ～2021/03/31	4,224,000 円 2021/01/12 ～2021/03/31	株式会社 月の輪建設工業	諸経費調整及び沈砂池の 資材搬入のみの施工とし たことによる減。
39	特定環境保全公共下水道事業 藤原地区3号ゲートポンプ設置工事（機械設備）	藤原	機械器具設置工事	42,900,000 円 2020/05/22 ～2020/11/30	47,253,800 円 2020/05/22 ～2020/11/30	備商 株式会社	タラップから管理橋に変 更したことによる増。
40	自然災害防止事業（道路防災） 下谷地区道路排水整備計画測量設計業務	連石・下谷	土木関係建設コンサルタント業務 農業土木	11,715,000 円 2020/07/20 ～2021/01/05	10,703,000 円 2020/07/20 ～2021/03/31	株式会社 オーエスエー	排水路の設計延長減によ る変更。
41	旭地域生き生き拠点整備事業 美咲町三休公園民話館改修工事設計・監理業務委託	西川	建築関係建設コンサルタント業務 建築一般	3,025,000 円 2020/07/03 ～2021/01/29	3,862,100 円 2020/07/03 ～2021/03/31	有限会社 内田建築設計事務 所	電気・機械設備工事の新 規計上。
42	自然災害防止事業（河川） 砂防河川稗田川改修測量設計業務委託	周佐	土木関係建設コンサルタント業務 河川砂防及び海岸	13,640,000 円 2020/09/03 ～2021/02/19	15,686,000 円 2020/09/03 ～2021/03/31	株式会社 オーエスエー	線形確定に伴う中心線測 量の新規計上。
43	防災安全・安全交付金事業（公共） 町道荒神中高下線用地測量業務委託	原田	測量業務 測量一般	3,795,000 円 2020/10/01 ～2020/12/14	3,432,000 円 2020/10/01 ～2020/12/14	株式会社 P I C	ルート決定に伴う用地面 積減による変更。
43	防災・安全交付金事業 美咲町橋梁点検業務委託（柵原地区）	柵原地区	土木関係建設コンサルタント業務 鋼構造物及びコンクリート	5,720,000 円 2020/09/25 ～2021/01/22	5,852,000 円 2020/09/25 ～2021/01/22	株式会社 アークコンサルタ ント	点検橋梁数の増による変 更。
44	自然災害防止事業（農業施設） 吉末地区水路改修用地測量業務委託	南・里	補償関係コンサルタント業務 土地調査	4,950,000 円 2020/10/19 ～2021/01/06	4,741,000 円 2020/10/19 ～2021/01/28	株式会社 P I C	設計延長減に伴う用地幅 杭設置の数量減による変 更。
45	地方創生道整備交付金（単独事業） 町道当地線修正測量設計業務委託	中	土木関係建設コンサルタント業務 道路	27,170,000 円 2020/10/19 ～2021/03/31	16,434,000 円 2020/10/19 ～2021/03/31	株式会社 オーエスエー	計画用地の区域面積を変 更し、測量調査の数量減 による変更。
46	辺地対策事業 町道大山本線用地測量業務委託	江与味	測量業務 測量一般	2,530,000 円 2020/10/12 ～2020/12/10	2,904,000 円 2020/10/12 ～2020/12/25	株式会社 アサヒ測量設計事 務所	用材木調査の新規計上。
47	自然災害防止事業（河川） 砂防河川稗田川排水施設基本及び実施設計業務委託	周佐	土木関係建設コンサルタント業務 農業土木	6,050,000 円 2020/10/30 ～2021/01/27	4,950,000 円 2020/10/30 ～2021/01/27	株式会社 荒谷建設コンサル タント （岡山支社）	浸水被害の資料提供等の 協力があり、現地調査が 減となったことによる。

変更契約結果

令和2年度下半期分

NO.	工事（委託）名	工事（委託）場所	種別及び概要 （入札種類等）	変更前契約概要	変更後契約概要	施工（委託）業者名	変更理由
				請負金額（税込） 工期	請負金額（税込） 工期		
48	単独町費事業 町道大戸金堀線他1 災害復旧工事測量・設計業務委託	大戸上・飯岡	土木関係建設コンサルタント業務 道路	2,640,000 円 2020/10/27 ～2020/11/30	3,212,000 円 2020/10/27 ～2020/12/15	株式会社 P I C	町管理道路の測量を追加したことによる増。
49	単独町費事業 町道広利中線他2 路線用地測量業務委託	南・西川・中井 和	測量業務 測量一般	2,035,000 円 2021/01/08 ～2021/03/31	2,695,000 円 2021/01/08 ～2021/03/31	株式会社 P I C	路線追加に伴う用地測量の数量増による変更。
50	柵原地域義務教育学校建設事業 柵原学園（仮称）地質調査業務委託	書副	地質調査業務 地質調査	21,450,000 円 2020/10/13 ～2021/03/19	20,449,000 円 2020/10/13 ～2021/03/19	復建調査設計 株式会社 （岡山支社）	ボーリング調査及び試験数量減による変更。
51	単独町費事業 美咲町（柵原処理区）特定環境保全公共下水道事業 計画変更協議申出書作成業務	柵原処理区	土木関係建設コンサルタント業務 下水道	3,245,000 円 2020/05/07 ～2021/03/22	4,671,700 円 2020/05/07 ～2021/03/22	株式会社 荒谷建設コンサル タント （岡山支社）	事業計画で久木地区の雨水計画を拡大したことによる増。