

旭地域義務教育学校建設スケジュール（案）

項目	年度	R3												R4												R5					
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4							
補助金関係事務		R4建築計画提出												内定		交付決定															
議会																6月定例															
学校														春休				夏休				冬休				春休					
申請	建築確認申請													本審														検査			
委託	建築基本設計・実施設計・監理業務	R3.5～基本設計			実施設計業務									監理業務																	
建設校舎改修	増築工事													入札		増築棟新設										厨房→					
	1F 厨房廻り改修																														
	1F 職員室・保健室廻り改修													職員室をPC教室へ移動		改修															
	1F 教室廻り改修													図書室をランチルームに移動		多目的・図書室 ↓ CR1～CR4		普通教室 ↓ 1Fへ													
	2F 教室廻り改修																									理科室・PC教室 ↓ 生徒会・英語教室・CR他					
	WC改修															1F・2F															
	体育館ほかLED改修															WC・照明															
外構工事																										遊具・防球ネット他					
引越・備品購入																															
開校・開校準備関係	開校準備委員会	R3.2～																													
	総務・PTA関連	校名の検討・決定			校章・校歌・制服の検討・決定／PTA組織・役員・規約等の検討・決定／閉・開校式の内容検討・準備等																										
	カリキュラム関連	学校経営方針・カリキュラムの編成・学校組織・学校行事等の検討・決定・開校準備																													
	施設・備品関連	校舎等学校施設・備品購入・既存備品の継続利用計画等の検討																													
	通学関連	通学方法の検討・決定						スクールバス運行計画等の検討・決定																							
開校																															



↓屋根をかける： 防水対策、
また以前の校舎をイメージ

↓一部に、高窓を設けて、通風と、採光を確保。

↑ 調理場前の廊下は、縦長窓として、開口を制限しています。

↑ 図書室、地域開放室のエリアは、既存の校舎
と同じような「タイル貼り」とします。