

変 更 契 約 結 果

令和 6 年度上半期分

N O .	工 事（委託）名	工 事（委託）場 所	種別及び概要 （入札種類等）	変更前契約概要	変更後契約概要	施工（委託） 業者名	変更理由
				請負金額（税込） 工 期	請負金額（税込） 工 期		
1	辺地対策事業 町道乗国線道路改良工事（1工区）	美咲町 西川上 地内	土木一式工事	8,545,900 円 2023/10/20 ～2024/02/27	8,503,000 円 2023/10/20 ～2024/05/31	有限会社 村上工務店	ガードレールから視線誘導標へ変更。施工に伴う工期の変更。
2	柵原地域義務教育学校建設事業 柵原学園建設に伴う県道・町道舗装工事	美咲町 書副 地内	ほ装工事	19,580,000 円 2023/12/22 ～2024/03/29	27,071,000 円 2023/12/22 ～2024/05/31	株式会社 杉本建設	安全対策工及び舗装面積の増による変更。他工区との調整による工期の変更。
3	多世代交流拠点整備事業 美咲町多世代交流拠点施設駐車場整備工事	美咲町 原田 地内	土木一式工事	65,631,500 円 2024/02/02 ～2024/08/23	73,678,000 円 2024/02/02 ～2024/09/30	株式会社 月の輪建設工業	流用土から購入土への変更。
4	令和5年度 農業用施設災害復旧事業 73－102和田北水路災害復旧工事	美咲町 和田北 地内	土木一式工事	3,289,000 円 2024/02/01 ～2024/04/30	3,289,000 円 2024/02/01 ～2024/05/31	株式会社 中央建設	他工区との調整による工期の変更。
5	令和5年度農地災害復旧事業 73－15森田農地災害復旧工事	美咲町 境 地内	土木一式工事	2,956,800 円 2024/02/02 ～2024/05/01	2,956,800 円 2024/02/02 ～2024/06/28	有限会社 モリナガ建設	地元調整による工期の変更。
6	辺地対策事業 町道乗国線舗装新設工事	美咲町 西川上 地内	ほ装工事	3,443,000 円 2024/01/30 ～2024/03/29	3,366,000 円 2024/01/30 ～2024/04/30	アサヒ防災工事 株式会社	路肩コンクリートの施工を削除したことによる変更。地元調整による工期の変更。
7	令和5年度農地災害復旧事業 73－11直原農地災害復旧工事	美咲町 定宗 地内	土木一式工事	4,438,500 円 2024/03/12 ～2024/06/14	5,533,000 円 2024/03/12 ～2024/07/19	株式会社 下山組	労務単価及びフトンカゴの延長増による変更。地元調整による工期の変更。
8	緊急自然災害防止対策事業（道路防災） 町道八柳黒木線法面保護工事	美咲町 南 地内	法面処理工事	4,730,000 円 2024/03/18 ～2024/06/28	4,829,000 円 2024/03/18 ～2024/06/28	株式会社 月の輪建設工業	伐採業務の新規計上による変更。
9	緊急自然災害防止対策事業（道路防災） 町道休石南谷線道路維持工事	美咲町 休石 地内	土木一式工事	4,249,300 円 2024/03/18 ～2024/06/28	4,510,000 円 2024/03/18 ～2024/06/28	株式会社 月の輪建設工業	L型擁壁の延長増による変更。
10	狭あい道路整備事業 町道塚角中道線舗装工事	美咲町 塚角 地内	ほ装工事	6,545,000 円 2024/03/28 ～2024/06/28	7,623,000 円 2024/03/28 ～2024/07/31	株式会社 亀鶴園	労務単価の増及びU型側溝の新規計上による変更。地元調整による工期の変更。

変 更 契 約 結 果

令和 6 年度上半期分

N O .	工 事（委託）名	工 事（委託）場 所	種 別 及 び 概 要 （入札種類等）	変 更 前 契 約 概 要	変 更 後 契 約 概 要	施 工（委託） 業 者 名	変 更 理 由
				請 負 金 額（税込） 工 期	請 負 金 額（税込） 工 期		
11	（仮称）西幸会館移転整備事業 （仮称）西幸会館造成工事	美咲町 西幸 地内	土木一式工事	18,799,000 円 2024/04/08 ～2024/09/14	17,567,000 円 2024/04/08 ～2024/09/14	株式会社 杉本建設	路盤工の減による変更。
12	自然災害防止対策事業 町道黒惣線道路維持工事	美咲町 羽仁 地内	土木一式工事	8,453,500 円 2024/03/29 ～2024/08/05	10,692,000 円 2024/03/29 ～2024/09/20	株式会社 マルケイ工業	地下排水工及びフトンカゴ工 の新規計上による変更。
13	自然災害防止対策事業（河川） 周佐地内砂防指定地整地工事	美咲町 周佐 地内	土木一式工事	3,072,300 円 2024/03/29 ～2024/07/01	5,610,000 円 2024/03/29 ～2024/07/01	株式会社 下山組	暗渠排水管φ100をφ200へ変 更。
14	社会資本整備総合交付金事業 錦織地内マンホール更生工事	美咲町 錦織 地内	土木一式工事	22,150,700 円 2023/11/15 ～2024/03/29	23,980,000 円 2023/11/15 ～2024/04/30	中央防災工業 株式会社	コンクリート取壊及び交通誘 導員等安全管理の増による変 更。上記理由による工期の変 更。
15	柵原地域義務教育学校建設事業 柵原学園舗装新設工事（3工区）	美咲町 書副 地内	ほ装工事	15,620,000 円 2023/12/01 ～2024/03/29	15,620,000 円 2023/12/01 ～2024/06/28	株式会社 亀鶴園	舗装面積の増による変更。他 工区との調整による工期の変 更。
16	柵原地域義務教育学校建設事業 柵原学園外構Ⅱ期工事（1工区）	美咲町 書副 地内	ほ装工事	38,720,000 円 2023/12/12 ～2024/03/29	37,961,000 円 2023/12/12 ～2024/06/28	株式会社 中央建設	暗渠排水の工法変更による変 更。他工区との調整による工 期の変更。
17	柵原地域義務教育学校建設事業 柵原学園外構Ⅱ期工事（2工区）	美咲町 書副 地内	とび・土工・コンク リート工	33,440,000 円 2023/12/08 ～2024/03/29	26,125,000 円 2023/12/08 ～2024/06/28	株式会社 下山組	グラウンド照明設備及びスロー プの施工の削除による変更。 他工区との調整による工期の 変更。
18	柵原地域義務教育学校建設事業 柵原学園外構Ⅱ期工事（3工区）	美咲町 書副 地内	とび・土工・コンク リート工	42,130,000 円 2023/12/08 ～2024/03/29	40,964,000 円 2023/12/08 ～2024/06/28	株式会社 戸板組	防球ネットを移動式に変更。 鋼管柱（5m）をコンクリート 柱（12m）へ変更。他工区と の調整による工期の変更。
19	緊急自然災害防止対策事業（農業施設） 飯岡地区水路調査・検討業務委託	美咲町 飯岡 地内	土木関係建設 コンサルタント業務 農業土木	9,570,000 円 2023/07/04 ～2024/03/31	9,570,000 円 2023/07/04 ～2024/06/28	復建調査設計 株式会社	地元調整による工期の変更。
20	（仮称）三保会館整備事業 （仮称）三保会館実施設計業務	美咲町 錦織 地内	建築関係建設 コンサルタント業務 建築一般	13,049,300 円 2024/02/01 ～2024/03/29	16,405,400 円 2024/02/01 ～2024/06/28	株式会社 オーエスエー	ボーリング及び解析の増によ る変更。地元調整による工期 の変更。

変 更 契 約 結 果

令和6年度上半期分

NO.	工事（委託）名	工事（委託）場所	種別及び概要 （入札種類等）	変更前契約概要	変更後契約概要	施工（委託） 業者名	変更理由
				請負金額（税込） 工 期	請負金額（税込） 工 期		
21	（仮称）西幸会館整備事業 （仮称）西幸会館実施設計業務	美咲町 西幸 地内	建築関係建設 コンサルタント業務 建築一般	10,838,300 円 2024/02/22 ～2024/03/29	10,838,300 円 2024/02/22 ～2024/06/28	株式会社 オーエスエー	地元調整による工期の変更。
22	単独町費事業 飯岡墓地公園舗装修繕工事	美咲町 飯岡 地内	ほ装工事	2,860,000 円 2024/06/14 ～2024/08/30	2,926,000 円 2024/06/14 ～2024/08/30	株式会社 月の輪建設工業	舗装面積の増による変更。
23	緊急自然災害防止対策事業 町道休比森年線法面保護工事	美咲町 北 地内	法面処理工事	7,920,000 円 2024/07/08 ～2024/12/04	8,723,000 円 2024/07/08 ～2024/12/04	アサヒ防災工事 株式会社	モルタル吹付面積の増による 変更。